

会 议 纪 要

工程名称：荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JMWH-JY-20181121

签发：

会议地点	项目部	会议时间	2018 年 11 月 21 日 18: 20
会议主持人	王泽江		
会议主题：11.30 并网工期每天会议			
<p>本次会议情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 屋面多余组件回收情况? -----已全部集中，待吊车进场吊至地面 2. MC4 接头防水处理-----主车间已正在整改，整改进度缓慢，一人整改 3. 二次设备跟踪、厂家协调进场情况-----厂家已今晚到达荆门，明日进场施工 4. 系统图、电缆标识牌、设备标牌等-----24 号前完成 5. 箱逆变接地明日结束，并做好接地防腐除锈等-----明日结束 6. 二次仓、箱逆变预埋管道更换，PE 材质更换镀锌钢管，箱逆变、一、二次内部电缆支撑施工人员，-----今晚给出具体的完成时间 7. 箱逆变、一、二次孔洞开孔明日施工-----明日必须完成 8. 检修爬梯-----明日安排制作，暂不做局部要求，满足正常施工即可，待后期再细化 9. 组件验收情况，现场自检好方可报验，自检完成后，项目部会安排人员进行检查验收 10. 二次仓施工站用电源与厂方已沟通好，已经预留接入点，具体情况明日现场确认。 11. 明日厂区所有土建必须结束（接地、箱逆变二次灌浆、开孔、土方开挖、回填等）-----明日未完成的将进行 5000 元处罚（已严重滞后） 12. 各箱逆变、一次设备开柜检查，是否存在螺栓松动、未固定、相关保护是否到位情况，安排人员与厂家进行检查-----验收前完成 13. 互感器送检流程及时间-----不用送检，并网时供电局带设备来现场检测，并提供检测报告。 14. 电表领取流程及时间-----并网当天供电局带至现场 15. 屋面清洗系统-----设计院已出图，正由建设单位审核，明日将给出意见，22 日左右可安排人员进行废料车间 16. 灭火器配备、各设备锁具更换-----月底前完成， 17. 二次设备未组装 18. 保护定值根据厂方进、出线柜数据参考计算得出数据 19. 调度协议模板已有、购售电合同暂不做安排，不影响计量，调度命名运维人员到场弄 20. 光纤明日进行铺设及熔纤 21. 电缆终端辅材缺少后插材料的采购已转给供电三产，不影响正常施工 22. 各并网前所需资料准备（启动方案、规章制度等文件）安排人员加班处理-----白天盯现场，晚上可加班处理验收资料 23. 设备防火所需的材料尽快采购，避免后期验收提出问题 24. 竣工资料验收准备、竣工图、竣工章事宜-----竣工章建设单位已有，竣工图尽快联系设计院，提供 3-4 份至现场 25. 明日现场土建必须结束，每天会议纪要内容落实完善好，如再出现未完成情况，将进行处罚 			
主送单位	荆门市寅泰能源有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电建设项目部		
抄送单位	湖北万道森建筑工程有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电监理项目部	发文时间	2018 年 11 月 21 日

