

会 议 纪 要

工程名称：荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JMWH-JY-20181124

签发：

会议地点	项目部	会议时间	2018 年 11 月 24 日 18: 20
会议主持人	王道春		
会议主题：11.30 并网工期及项目周会			
本次会议情况： 1. 屋面多余组件回收情况？-----未完成 2. 厂家协调进场情况-----建设单位已协调，总包单位进行督促厂家尽快进场接线调试等一些列工作 3. 系统图、电缆标识牌、设备标牌等-----24 号完成部分设备挂牌-----滞后 4. 组件接地缺少的材料已运至现场，明日进行整改，项目管理人员周一对各屋面进行预检查一遍，方便下周验收工作 5. 各箱逆变、一次设备开柜检查，是否存在螺栓松动、未固定、相关保护是否到位情况，安排人员与厂家进行检查-----验收前完成 6. 屋面清洗系统-----设计院已出图，正由建设单位审核，意见已给出，未安排人员进行施工-----未开展 7. 灭火器配备、各设备锁具更换-----物流站，未运至现场 8. 保护定值根据厂方进、出线柜数据参考计算得出数据 9. 竣工资料验收准备、竣工图、竣工章事宜-----竣工章建设单位已有，竣工图尽快联系设计院，提供 3-4 份至现场 10. 高压电缆至一二次设备破路准备措施必须到位，厂区主干道，施工完成后尽快恢复，钢板、警戒线等措施必须到位-----重点 11. 对于施工过程中造成电缆破皮及时上报，如未及时上报，经检查出，造成的后果将由施工单位自行承担-----重点 12. 厂区施工垃圾及材料清理，25 号施工结束后进行同一规整，所产生的垃圾及时清理，对应的材料做好记录，以免丢失-----重点 13. 本月已提交过程验收，再正式验收前，各项目部人员会对现场各屋面进行检查一遍，对发现的问题及时整改。-----重点 14. 工程款支付事宜 15. 调度设备采购事宜-----重点 16. 各电缆转弯半径必须符合规范要求，目前现场已出现多处不符合要求现象 17. 关于绿化带内电缆铺设问题，采用铺沙盖砖做法进行回填 18. 厂区 26-28 号清洁暂停大规模施工，按照厂区要求，做好厂区设备、材料归整工作，产生的垃圾及时清运-----监理工作联系单 6 19. 目前并网难点：调度设备采购、厂家协调进场接线调试			
主送单位	荆门市寅泰能源有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电建设项目部		
抄送单位	湖北万道森建筑工程有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电监理项目部	发文时间	2018 年 11 月 24 日

