

会议纪要

工程名称：荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JMWH-JY-20181130

签发：

会议地点	项目部	会议时间	2018年11月30日 18:00
会议主持人	王泽江		
会议主题：11.30 并网工期及项目周会			
本次会议情况： 1. 并网日期确定？ 2.系统图、电缆标识牌、设备标牌等-----未挂牌 3.各箱逆变、一次设备开柜检查，是否存在螺栓松动、未固定、相关保护是否到位情况，安排人员与厂家进行检查-----验收前完成 4.屋面清洗系统何时安排人员进行施工 5.调度设备物流情况？-----分批次发出，注意跟踪物流信息，尽快完成安装及调试 6.变压器、综保二次实验、互感器实验等情况-----已完成电缆耐压试验,未通知项目部，需提供耐压试验原始记录 7.屋面接地施工开展？材料采购情况 8.主车间可以安排人员进行施工，先抢一部分，其他屋面电气安排人员进行完善 9.调度协议、启动方案已基本完成 10.待调度设备进场后，二次厂家再次进场时间 11.竣工图纸提供至现场-----不需全站图纸，可提供有关电气、一次、二次图纸等，尽快完善 12.电缆铺设，各转弯半径过小需进行整改，且电缆埋设需进行铺沙盖砖处理 13.各设备电缆支撑未固定，且各设备基础集水坑解决事宜 14.运维工器具到货情况，安排人员进行清点核对（含所有进场设备清点） 15.贴面二汇流箱安装位置整改-----图纸设计总说明中有明确要求，请知悉 16.现场进入冬季施工，屋面早晨湿滑，人员上下爬梯一定注意安全，各临边严禁站人，各管理人员要起到监督管理 17.严禁出现酒后上岗，施工区域严禁出现吸烟现象，经发现后将进行严厉处罚。 18.做好现场剩余工作规划及安排工作，确保按期完成			
主送单位	荆门市寅泰能源有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电建设项目部		
抄送单位	湖北万道森建筑工程有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电监理项目部	发文时间	2018年11月30日

