

会议纪要

工程名称：荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JMWH-JY-20181201

签发：

会议地点	项目部	会议时间	2018 年 12 月 01 日 18: 00
会议主持人	王泽江		
会议主题：并网工期及剩余工作安排			
本次会议情况： 1.站用电源未确定，明日与高压作业队伍对接-----明日回复结果 2.系统图、电缆标识牌、设备标牌等-----下周三全部到齐，下周末前完成安装 3.各箱逆变、一次设备开柜检查，是否存在螺栓松动、未固定、相关保护是否到位情况，安排人员与厂家进行检查-----验收前完成 4.屋面清洗系统下周三清洗系统所需材料到场，周四安排人员施工 5.调度设备物流情况？-----下周四前全部到场 6.二次后台调试-----下周四联系进场 7.变压器、综保二次实验、互感器实验等情况-----已联系其他试验单位，并提供第三方试验报告 8.今日现场组件方阵通电测试，各屋面均出现各组未通电情况，目前废料车间和贴面一车间已完成整改，主车间和贴面二车间也存在，明日进行整改 9.土建施工剩余工作三天时间完成（电缆支撑、高压电缆托架、接地防腐、接地标识、爬梯、外部爬梯、箱变围栏等）---雨天无法施工延后 10.高压部分：电缆转弯半径过小整改-----下次放站用电源时一起整改-----见第一条 11.高压电缆铺设时未进行铺沙盖砖-----将进行整改 12.箱逆变回填高度过高，影响百叶窗，具体做法现场有管理人员指导 13.接地扁铁到货-----下周三第一批到货，并提供厂家资质、合格证明等资料文件 14.夹具松动等情况，必须安排人员进行重新检查整改一遍，以免影响下次验收 15.通讯线到货情况-----已多次说明，明日给出具体到货时间 16.主车间直流线缆变更，已联系设计院，图纸已给至现场 17.供电局验收竣工图纸情况-----下周一联系设计院 18.站用控柜增加空开，已联系设计院，下周三给出结果 19.并网日期：12月10日，贴面一、贴面二、废料车间必须全部并网，主车间完成部分并网 20.做好现场剩余工作规划及安排工作，确保按期完成，未完成的将进行 5000 元处罚			
主送单位	荆门市寅泰能源有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电建设项目部		
抄送单位	湖北万道森建筑工程有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电监理项目部	发文时间	2018 年 12 月 1 日

