

会议纪要

工程名称：荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JMWH-JY-20181206

签发：

会议地点	项目部	会议时间	2018 年 12 月 06 日 18: 00
会议主持人	王道春		
会议主题：并网工期及剩余工作安排			
本次会议情况： 1. 土建本周完成（接地标识、铺沙盖砖、二次灌浆、围栏采购、土方回填、回填高度过高整改等）未完成将进行 10000 元处罚 2. 清洗材料今日到货，清洗系统施工工期，明日中午给出回复 3. 明日完成废料车间、贴面一、贴面二车间防火封堵施工 4. 16 平方接地线采购，明日到部分 5. 废料车间本周完成接地施工，15 号前完成贴面一或贴面二接地施工（15 号前完成两个屋面接地施工） 6. 剩余挂牌今晚完成上报，明日安排人员制作 7. 屋面桥架固定检查、托盘吊装至地面、围网加固整改，本周完成，对发现的安全隐患及时整改 8. 外线静电地板铺设及接地施工，明日中午给出施工工期 9. 网卡的进度加快 10. 整改回复报告本周发出去，还存在部分问题未整改，尽快安排人员整改（资质、接地等） 11. 通讯线本周到货 12. 并网日期，最晚下周三 13. 各箱逆变支撑、电缆绑扎、防火封堵、防火涂料未完善的本周完善解决 14. 各箱逆变、一次设备开柜检查，是否存在螺栓松动、未固定、相关保护是否到位情况，安排人员与厂家进行检查-----验收前完成 15. 做好现场剩余工作规划及安排工作，确保按期完成 16. 现场安全一定注意，大风天气屋面施工人员严禁在临边逗留，施工人员必须佩戴好安全帽作业施工，严禁吸烟，项目部安排人员对各屋面围网、垃圾、松动部位进行整改完善，安排人员进行巡视检查 17. 现场各问题请总包单位做好人员安排，各人盯各事 18. 再次强调一点：本周土建结束、本周废料车间接地完成、明日防火封堵结束、通讯线本周到货，屋面安全问题整改本周完成，未完成的将按建设单位要求，进行 10000 元处罚，滞后一天同样 10000 元处罚。请做好人材机投入，做好现场安全防护。			
主送单位	荆门市寅泰能源有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电建设项目部		
抄送单位	湖北万道森建筑工程有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电监理项目部	发文时间	2018 年 12 月 6 日

会议签到表

会议主题	每日例会		
会议主持人	王道春	会议地点	项目部
会议记录人	王道春	会议时间	2018.12.6. 18:00
会议内容			
参加会议人员			
姓名	单位	职位	联系电话
王泽江	正泰		18867535753
王翔	正泰		18162925899
王明华	正泰		13914309288
张涛	正泰		18672173843
张瑞	正泰		19971539252
王道春	正泰		18174004629
备注：			