

会 议 纪 要

工程名称：荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JMWH-JY-20181215

签发：

会议地点	项目部	会议时间	2018 年 12 月 15 日 17：00
会议主持人	王泽江		
会议主题：剩余工作完成情况核对及安排			
本次会议情况： 1. 贴面二、主车间通讯线铺设完成 2. 主车间引下桥架完成 3. 贴面一车间接地施工约完成 35%（接地扁铁镀锌层不够，此类问题尽快完成整改，可与厂家联系，寻求解决办法，要求是镀锌层必须达到验收要求） 4. 清洗系统管材已完成抽丝加工，贴面一、废料车间已开始铺设支架。 5. 运维通道已完成废料、贴面一、二车间铺设工作。 6. 水沟电缆支架已全部完成固定工作 7. 高压电缆接线、各箱变电缆固定理顺未完成，明日全部完成 8. 箱变 1、2、5 高度下降未全部完成，明日必须完成 9. 箱变排水方案未解决，明日与设计院联系，提供解决方案，并在现场实施，张瑞负责 10. 箱变围栏 24 号到货，清洗保温材料明日发货，需跟踪物流信息，及时反馈至项目群 11. 剩余电缆挂牌、各设备内检查（螺栓是否松动、防火封堵、电缆挂牌、接地、卫生等）明日全部完成 12. 通讯线铺设及接线下周一必须全部结束 13. 组件 EL 测试，今日正进行合同完成，待合同签订后，方可派人进场检测（25 号前需拿到检测报告） 14. 备品备件已开始进行采购 15. 电缆 17 号到货，合理投入人材机，确保按期完成 16. 明日开始进行主车间铺设 50 电缆 17. 防火涂料明日进行采购 18. 今日项目群发出的图片均存在各问题，安排人员进行整改完善。明日全部完成			
主送单位	荆门市寅泰能源有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电建设项目部		
抄送单位	湖北万道森建筑工程有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电监理项目部	发文时间	2018 年 12 月 15 日