

会 议 纪 要

工程名称：荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JMWH-JY-20181216

签发：

会议地点	项目部	会议时间	2018 年 12 月 16 日 17：00
会议主持人	王泽江		
会议主题：剩余工作完成情况核对及安排			
本次会议情况： 1. 主车间直流电缆铺设完成 9 根线缆 2. 贴面一车间接地施工完成 65%，已要求暂停施工（材料镀锌层不够） 3. 运维通道已完成贴面二车间支架安装工作 4. 清洗系统已完成废料车间，土建部分的蓄水池已完成砌筑 5. 各箱逆变设备已完成清理工作 6. 一、二次仓完成各线缆整理工作 7. 已完成消防调试 8. 高压部分已完成，外线上杆已完成架设 9. 各设备锁具已进行更换 10. 明日完成站内调度设备到货情况-----张瑞负责 11. 剩余电缆挂牌、制度牌等明日全部结束 12. 接地扁铁到货情况滞后，明日到场 13. 各设备内外爬梯明日完成 14. 箱变排水解决方案还未给出意见，抓紧联系。-----张瑞负责 15. 通讯协议、后台调度协议等工作尽快完善 16. 对已铺设的电缆做好保护（成品保护）			
主送单位	荆门市寅泰能源有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电建设项目部		
抄送单位	湖北万道森建筑工程有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电监理项目部	发文时间	2018 年 12 月 16 日