

会 议 纪 要

工程名称：荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JMWH-JY-20181012

签发：

会议地点	项目部	会议时间	2018 年 10 月 12 日 16: 00
会议主持人	王泽江、王道春		
会议主题：现场验收质量、进度、安全			
本次会议情况： 一.施工单位： 1.施工单位做进度计划安排、人员投入、时间节点安排 2.根据工程具体情况，组织相应施工人员进场，并组织施工、安全培训、技术交底等工作 3.本周主车间以及贴面 1、2 及废料车间夹具导轨已完成安装，目前正安排施工人员进行消缺自检 4.箱逆变基础完成 4 个基础浇筑，一次、二次仓基础已开挖，下周将完成基础浇筑、砌筑工序 5.组件到场后将立即安排人员进行施工 6.对于今天验收提出的质量、安全问题将立即安排人员进行整改 7.各设备订购已完成，货款已支付，正生产中 8.望建设单位协调安排组件尽快进场 二.监理单位： 1.安全问题：女儿墙维护按建设单位要求执行，高度不低于 1m 2.各脚手架爬梯紧固件必须牢固，严禁出现松动等情况，安全防护网需铺设全面并牢固，各爬梯上部横档间距较大，需铺设木板并紧固，警示标牌需挂设 3.人员施工上下爬梯需控制，严禁出现多人上下，易造成倾覆等危险情况 4.加强施工人员安全技术交底 5.屋面禁止出现吸烟、酒后上岗、不佩戴安全帽、穿反光背心等情况发生，违者将进行处罚，多次出现将要求退场。 6.高空作业、吊装作业需按规范要求执行，屋面各材料严禁集中堆载 7 施工进度，按照贵部编制进度计划安排，目前进度处于滞后状态，及时安排人员、物资投入，以确保工期。 8.土建工程进展较慢，尽快与厂方沟通好，确定基础位置，安排人员施工质量，9.土建施工未向我部进行报验，按前期要求，我部将不予进行验收，由此出现的返工整改、停工等状态将由施工单位承担，再次强调，未经报验，不得进行下一道工序施工 9.支架导轨安装我部已进行部分验收，存在的问题已汇报至各单位，请施工单位安排人员及时整改，并重新进行自检，我部将不定时间不定区域进行复查。 三.建设单位 1. 进场材料报验 2. 屋面夹具导轨悬挑长度过长，需增设夹具 3. 箱逆变基础接地施工在基础施工过程中可同步进行 4. 安全网高度不够，要求不低于 1m 5. MC4 接头可在组件安装过程中进行绑扎，避免后期施工难度增加 6. 原材料报验，检测合格后方可使用 7. 屋面接地按规范要求执行（桥架、接地扁铁、组件） 8. 按设计说明内容执行 9. 桥架镀锌不均匀，需向厂家进行反馈			

10. 脚手架顶部防护，人员控制上下 11. 导轨连接件紧固螺丝钻孔产生的铁屑及时清理，避免造成屋面生锈 12. 检查支架定位铺设，是否存在偏差 13. 资料与施工进度同步 14. 屋面垃圾清理，天沟各垃圾清理，落水口需增设滤网 15. 工序报验，严禁私自施工 16. 现场安全管理人员需在岗进行管理 17. 各进场材料需保管好 18. 现场严禁出现人员吸烟情况，施工区域严禁出现烟头，否则将按 500 元一个烟头进行处罚。			
主送单位	荆门市寅泰能源有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电建设项目部		
抄送单位	湖北万道森建筑工程有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电监理项目部	发文时间	2018 年 10 月 12 日