

会议纪要

工程名称：荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JMWH-JY-20181015

签发：

会议地点	项目部	会议时间	2018 年 10 月 15 日 16: 00
会议主持人	王泽江		
会议主题：工作梳理、现场交底			
本次会议情况： 1.设备：接入柜未下单，预计 17 号下单，19 号完成测量工作，完成设备制作至出场需 30-45 天 2.电力公司图审及接入意见下周拿到 3.二次图纸还未拿到，下周拿到 4.按 11.30 目标倒排工期，合理安排人材机确保按期完成 5.停电时间;因厂区未正式投产，方便与厂区协调停电时间等事宜 6.高压部分：由电力公司三产公司负责施工，厂区只需完成低压施工 7.屋面整改，整改不完成不允许进行下一道工序施工 8.建设单位支架导轨安装验收意见及问题整改单今明两天得到回复 9.组件吊装：吊装机械人员必须符合规范，特种作业证，必须人证合一 10.吊装区域必须铺设木托，屋面最多堆放两箱组件，并及时分散开 11.组件搬运必须两人抬，禁止出现背扛，吊装多少安装多少 12.MC4 接头绑扎，建议使用不锈钢材质轧带 13.施工日志每天群汇报 14.组件纸盒由甲方单位进行回收 1. 每天进行施工人员班前会议			
主送单位	荆门市寅泰能源有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电建设项目部		
抄送单位	湖北万道森建筑工程有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电监理项目部	发文时间	2018 年 10 月 14 日

会议签到表

会议主题	工作梳理及移交		
会议主持人	王泽江	会议地点	项目部
会议记录人	王道春	会议时间	2018年10月14日 16:00
会议内容			
参加会议人员			
姓名	单位	职位	联系电话
王泽江	电业		18867535753
王道春	万道森		15927588888
王明华	正操行		13914309288
王道春	王道森		
陈剑波	万道森		13774073907
高和佳	王道森		1877832812
朱清	王道森		18672173843
乔旭	万道森		1501978222
备注:			