

会 议 纪 要

工程名称：荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JMWH-JY-20181109

签发：

会议地点	项目部	会议时间	2018 年 11 月 9 日 15: 30
会议主持人	王道春		
会议主题：进度及工期安排			
本次会议情况：			
1.截至本周组件安装已完成 10580 块，剩余的组件将在 10 天内完成安装，含自检消缺整改			
2.因本周出现三天下雨天气，导致部分电气无法开展，无法按上周进度要求完成贴面一车间电气施工及其他屋面引下桥架安装，预计下周三完成贴面一车间电气工作，在本月底将完成贴面 1、废料车间电气安装工作，争取也完成贴面 2 车间电气工作，以满足并网要求。			
3.目前组件剩余约 1.7MW 未安装，近期天气多雨水情况，已对雨水天气施工备好防护用品，雨量不大将安排人员进行施工，以确保能按期完成			
4.土建基础已完成，设备将在近两天到货，现场接地施工未开展，需安排人员尽快完成，避免耽误设备安装（需尽快完成）			
5.组件安装过程中不要追求速度，质量要同时跟上			
6.总包单位加强与各个班组交流，避免一些要求未及时传达至现场施工人员。例：现场巡视检查中发现废料车间组件边压导电片未安装，经现场询问，说是不用安装，关于安装问题，我部及建设单位早在 10 天前就已通知，需安装，但现场施工人员竟不知，此类问题严禁再次出现。			
7.因现处于多雨水天气，及冬季施工，多雾霜现象，屋面湿滑，现场需注意施工人员安全，定期检查女儿墙维护、采光带围挡阻挡情况，对发现的问题立即安排整改加固，对现场安全隐患进行排查整改，并定期组织施工人员培训、安全交底			
8.各屋面组件安装完成、电气安装完成，一个一个屋面进行整改完善，经三级自检后向项目部进行报验			
9.组件吊装及其他设备、材料吊装需按吊装方案执行，现场吊装人员需控制，避免人多出现不可控局面，从而造成安全事故，吊装前需做好现场安全防护措施，各管理人员需在岗进行旁站管理。			
10.屋面桥架切割、钻孔所使用的临时电源，需定期检查，避免出现线缆破皮，造成漏电等现象，按临时用电方案执行			
11.厂区电缆埋设，坡路施工请与厂方对接好，并做好开挖后恢复工作，所需的材料准备好，避免耽误厂区正常工作			
12.接正泰公司通知，本月将进行一场过程验收，请提前做好			
13.对于电气施工，直流电缆铺设，严禁出现雨天进行接线施工，各电缆铺设注意成品保护			
14.11.30 倒排计划已发至项目群，请总包单位严格按照上述要求督促各班组按期完成			
15.夜间施工请提前上报项目部，因各屋面存在防护网不禁锢，采光带等安全隐患，现场一定要派专人进行管理，避免发生意外等情况			
16.各班组负责人应经常巡视现场，对发现的问题及时安排人员整改，严格按照报验流程，先班组自检、总包检查，最后报至项目部进行验收检查。			
主送单位	荆门市寅泰能源有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电建设项目部		
抄送单位	湖北万道森建筑工程有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电监理项目部	发文时间	2018 年 11 月 10 日

