

会 议 纪 要

工程名称：荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JMWH-JY-20181116

签发：

会议地点	项目部	会议时间	2018 年 11 月 16 日 17：20
会议主持人	王泽江		
会议主题：进度及 11.30 并网工期安排			
本次会议情况：			
1.目前现场完成工程量：废料车间、贴面一车间桥架已完成安装，贴面二约完成 99%，主车间缺少桥架材料			
2.4 平方直流线缆铺设已完成废料车间及贴面一车间，贴面二及主车间未开展，废料车间及贴面一车间接线需三天完成			
1. 截至今日，各汇流箱已全部完成安装工作			
3.各屋面引下桥架缺少			
4.18 号开始放直流线缆（汇流箱至箱逆变）5 天时间需完成贴面一、贴面二、废料车间电缆（主车间除外）			
5.土建部分严重滞后，现要求：破路埋管 11 月 19 日必须完成、箱逆变基础接地 11 月 18 日完成、箱逆变基础内部电缆支撑、爬梯 11 月 19 日完成、箱逆变回填及外部爬梯 19 日前完成。总结：11 月 19 日所有土建施工必须完成-----需现场派人盯着，按期完成			
6.11.20 开始高压仓到货，设备安装、拼装高压柜、焊接地			
7.11 月 20 日-23 日进行高压电缆敷设，11 月 24 日完成各电缆终端制作，11 月 25 日进行设备试验、电缆耐压、变压器、互感器、接地测试、系统调试及保护装置试验。11 月 26 日进行试验报告资料整理，11 月 27 日组织验收工作。			
8. 二次电缆施工？明日中午给出回复			
9. 互感器与供电局对接事宜？下周一中午给出回复			
10. 通讯、设备采购、安装、对点及各命名与对应作业队伍对接好，将详细时间安排汇报至项目部，明天给出回复			
11. 保护定值计算及审核、通道调试及调度对点，由供电局提供，高压施工队伍负责与其对接，验收需要的资料提前列出，提前沟通。-----请高压作业队伍提前与项目部进行沟通			
12. 二次电缆具体数量见图纸清册，11.20 日全部采购完成（设备到货前，以免耽误后期设备施工）			
13. 不锈钢轧带、桥架护口、桥架接地跨接线 3000M、其他辅材 11 月 17 日必须到场，现场需要的其他辅材当地能采购的，半天时间必须到场			
14. 厂区配电房接入柜、计量柜改造等施工，明日给出回复			
15. 光缆施工、光缆熔纤等施工，明日给出回复			
16. 运维工器具，近期建设单位将联系运维单位，将详细清单发至项目部，请施工单位按其配备			
17. 系统图及上墙制度，系统图将由施工单位电气负责人负责，关于制度，近期将由建设单位提供模板至项目部			
18. 设备标志标牌（大到箱变，小到空开）警示标牌（高压危险、有人工作、禁止合闸、有电危险、禁止无关人员攀爬屋面等标牌）监理单位将进行提供			
19. 并网前，完成各汇流箱通讯工作			
20. 因现场部分屋面组件较脏，影响后期验收工作，现场需提供清洗水源，最好完成部分屋面清洗系统			
21. 并网验收申请尽量往前挪一下，避免后期整改时间紧凑			
22. 协调好各班组施工，确保按期完成并网			
主送单位	荆门市寅泰能源有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电建设项目部		
抄送单位	湖北万道森建筑工程有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电监理项目部	发文时间	2018 年 11 月 16 日

会议签到表

会议主题	进度及11.30并网工期安排		
会议主持人	王泽江	会议地点	项目部
会议记录人	王道森	会议时间	2018.11.16. 17:20
会议内容			
参加会议人员			
姓名	单位	职位	联系电话
王泽江	电建		
陈剑波	万通森		13774073807
张瑞	万通森		19971539252
朱清	万通森		18672173843
刘元全			13909780482
王以华	正德		13914309288
杨启烈			15872886722
王磊	正德		18162925899
王道森	正德		
备注:			