

## 会议纪要

工程名称：苏州赛伍 750KW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HYJY-004

签发：徐瑞生

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 现场会议室 | 会议时间 | 2018年11月05日 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 王思远   |      |             |
| 会议主题：<br>施工安全及进度专项会议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |             |
| 本次会议内容：<br><p>本次会议由建设单位组织、监理项目部、施工项目部及材料厂家所有管理人员参加，在施工现场会议室，针对现场施工情况召开了关于材料进场、现场施工安全以及施工进度安排会议。会议主要内容分为三部分，一是建设单位对工作计划进行了要求；二是监理项目部对现场施工要求；三是总包单位对施工现场施工情况汇报及问题；四是材料厂家对施工工作汇报。具体情况如下：</p> <p>一、建设单位对下一步工作计划进行了要求：</p> <p>1、目前现场施工进度比原计划晚了 13 天，主要原因在于现场材料不能够及时到位；</p> <p>1、总包方需尽快催促厂家运货速度，多与运输公司人员进行沟通协调，截止明天早上支架底座必须到场；</p> <p>2、首先确定好电动车棚的施工方案以及现场车棚各个施工节点，确保如期完成施工；</p> <p>3、现场车棚图纸需抓紧时间出图，以免再次延误工期；汽车车棚需在本月 19 号之前全部完成；</p> <p>4、现场支架切割处须进行防腐处理，并需拟定可行方案；</p> <p>5、现场购买的冷镀锌螺丝在安装前后需进行涂刷防锈漆，以免后期生锈；</p> <p>6、总包方需在本日施工前一天下午之前提供该日的施工计划以及本日施工完成量；</p> <p>7、施工单位现场出现困难或问题需提前向监理或建设单位提出；</p> <p>8、现场电动车车棚和汽车车棚需要同时进行施工时要与赛伍进行协调沟通；</p> |       |      |             |

- 9、施工现场材料堆放以及现场垃圾应及时清理；
- 10、现场施工管理人员按时对施工人员进行安全知识教育，现场安全意识需加强；
- 11、施工人员进出场地需要向赛伍进行报备，以防后续出现问题；
- 12、屋面动火时需加强管理，对动火处进行围挡，以免发生安全事故。

二、监理项目部对现场问题进行阐述，主要有以下内容：

- 1、做好各项施工工作班前安全、技术交底，并保存交底记录存档；
- 2、总包单位对我方下发的通知单以及联系单须及时回复和响应；
- 3、施工现场应做好安全防护措施，现场人员安全劳保须佩戴齐全；
- 4、屋面以及车棚施工处材料禁止乱摆乱放、临时用电须规范、禁止私拉乱扯、禁止野蛮施工；
- 5、设计图纸需及时向我方提供，现场导轨切割处建议涂刷一层防锈漆后再次涂刷一层银粉漆。

三、总包单位对施工现场内容情况汇报：

- 1、按目前情况汽车车棚基础需 12 号才能完成；
- 2、现场基础浇筑所需商混下午才能确认明日是否能进场；
- 3、本项目所需线缆最晚本月 8 号进场；
- 4、汇流箱、逆变器需见到发票后方可发货。

四、材料厂家：

- 1、该项目电动车车棚施工方案本周周三下午之前完成；
- 2、本项目自行车车棚安装工期需 10 天，汽车车棚安装工期需 7 天完成。

|      |                                           |      |                 |
|------|-------------------------------------------|------|-----------------|
| 主送单位 | 安徽福慧多电气有限公司施工项目部                          |      |                 |
| 抄送单位 | 苏州赛伍应用技术股份有限公司                            |      |                 |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司<br>苏州赛伍 700KW 屋顶分布式发电监理项目部 | 发文时间 | 2018 年 11 月 5 日 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

