

会议纪要

工程名称：苏州赛伍 700KW 屋顶分布式光伏发电项目



会议地点	现场会议室	会议时间	2018年10月29日
会议主持人	张权		
会议主题： 监理例会会议			
上次会议问题落实情况：已落实			
本次会议内容： 本次会议由监理项目部组织、业主项目经理、施工项目部所有管理人员参加，在施工现场会议室，针对现场施工情况召开了关于材料进场以及施工进度安排会议。会议主要内容分为三部分，一是施工单位对施工现场施工情况汇报；二是监理项目部对现场施工进行要求及进度问题要求；三是业主项目经理总结及下一步工作计划进行了要求。具体情况如下： 一、施工单位对施工现场内容情况汇报： 1、目前现场屋面条形基础已全部施工完毕； 2、对材料进场时间以及设备进场计划进行向业主方了解。 二、监理项目部对现场施工要求以及工序报验问题进行阐述，主要有以下内容： 1、做好各项施工工作班前安全、技术交底，并保存交底记录存档； 2、关于支架及其它材料设备进场排布计划，加快材料设备进场； 3、现场工序完成后对我方进行报验，各方参加验收合格后方能进行下一工序施工； 4、施工方根据材料到场情况做好本周及项目总施工计划并向我方报审； 5、本次会议结束后各方人员进行屋面条形基础验收并做好该工序资料，如有问题及时整改； 6、加强施工生活区的安全、卫生管理工作，谨防安全、卫生突发事件发生； 三、业主项目部进行了总结及下一步工作计划进行了要求：			

1、目前屋面条形基础已基本完工，本次会议结束参加工序验收，监理以及施工方做好资料；

2、本项目支架现已进行装车，预计材料到场时间为本周二下午，各方做好进场材料检验准备；

3、材料进场后施工方准备堆放地点，禁止材料乱摆乱放，现场做好安全防护措施；

4、在支架材料吊装时现场需有专职安全人员进行指挥；

5、本项目工期较紧，望各方积极配合顺利完成本项目全部工作计划。

主送单位	苏州奇点新能源科技有限公司		
抄送单位	苏州赛伍应用技术股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 苏州赛伍 700KW 屋顶分布式发电监理项目部	发文时间	2018年10月29日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。