

会议纪要

工程名称：苏州赛伍 750KW 屋顶分布式光伏发电项目



编号: ZHJL-HYJY-003

签发: 张权

2018年11月05日

会议地点	现场会议室	会议时间	
会议主持人		张权	
会议主题:			
监理例会会议			
上次会议问题落实情况: 已落实			
本次会议内容:			
本次会议由监理项目部组织、业主项目经理、施工项目部所有管理人员参加，在施工 现场会议室，针对现场施工情况召开了关于材料进场以及施工进度安排会议。会议主要内 容分为三部分，一是业主项目经理对工作计划进行了要求；二是监理项目部对现场施工进 行要求及进度问题要求；三是施工单位对施工现场施工情况汇报。具体情况如下：			
一、业主项目部进行了总结及下一步工作计划进行了要求：			
1、施工方需加强现场安全防范措施，保证施工人员人身安全，车棚现场需用警戒线 进行围挡，以免有人不慎跌入基坑；			
2、总包方需尽快催促厂家运货速度，多与运输公司人员进行沟通协调，截止明天早 上支架底座必须到场；			
3、因本厂区屋面腐蚀性较强，屋面支架切割处需进行最少三道防腐处理；			
4、总包方尽快与附近混凝土搅拌站联系，尽可能联系到有出售商混处后进行车棚基 础浇筑；			
5、该项目项目名称已确定按备案为准为“苏州赛伍 750KW 屋顶分布式光伏发电项 目”，各位后期做资料时需注意；			
6、本项目计划在 12 月 30 号之前完成并网，望各方积极配合顺利完成本项目全部工 作计划。			

二、监理项目部对现场施工要求以及存在问题进行阐述，主要有以下内容：

- 1、做好各项施工工作班前安全、技术交底，并保存交底记录存档；
- 2、关于支架及其它材料设备进场排布计划，加快材料设备进场；
- 3、因近期可能有大雨，车棚施工现场需做好安全防护措施，且基坑上方需进行遮盖，以免雨水进入基坑；
- 4、屋面支架底座现还未进场，已影响施工进度计划，施工方进行催促厂家加快运输速度；
- 5、本次会议结束后各方人员进行屋面支架材料检验；
- 6、本项目项目名称建设单位需进行确认以便后期资料顺利进行；
- 7、待支架底座进场后，现场施工人员应加快施工速度，尽可能的赶上原计划进度；
- 8、加强施工生活区的安全、卫生管理工作，谨防安全、卫生突发事件发生。

三、施工单位对施工现场内容情况汇报：

- 1、目前现场车棚基础开挖已全部完成，基础钢筋绑扎已完成；
- 2、屋面施工现场存在安全隐患处已全部整改完毕；
- 3、车棚施工现场安全防护措施已整改到位；
- 4、目前因商混站不出售混凝土，截止到 11 号才进行出售，车棚从明天开始需停止施工。

主送单位	安徽福彗多电气有限公司施工项目部		
抄送单位	苏州赛伍应用技术股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 苏州赛伍 700KW 屋顶分布式发电监理项目部	发文时间	2018 年 11 月 5 日

注： 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。