

## 会议纪要

工程名称：苏州赛伍 750KW 屋顶分布式光伏发电项目



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 现场会议室 | 会议时间 | 2018年11月26日 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 张权    |      |             |
| 会议主题：<br>监理例会会议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |             |
| 上次会议问题落实情况：车棚施工还未完成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |             |
| 本次会议内容：<br><p>本次会议由监理项目部组织、业主项目经理、施工项目部所有管理人员参加，在现场会议室，针对现场施工情况召开了关于材料进场以及施工进度安排会议。会议主要内容分为三部分，一是业主项目经理对工作计划进行了要求；二是监理项目部对现场施工进行要求及进度问题要求；三是施工单位对施工现场施工情况汇报。具体情况如下：</p> <p>一、业主项目部进行了总结及下一步工作计划进行了要求：</p> <p>1、目前车棚方面施工进度缓慢，已与原进度计划相差太大，总包方需思考一下原因，立即对车棚施工方案进行调整，加快施工进度；</p> <p>2、屋面已进场组件现已全部安装完成，剩余组件及车棚组件预计本周四进场，各方做好接车准备并进行开箱检验；</p> <p>3、屋面组件材料现进场时，现场须对组件进行开箱检验，确认组件合格后各方进行签字确认并交总包方签收；</p> <p>4、屋面彩光棚处施工须加快材料进场施工，各方做好施工准备；</p> <p>5、总包方现场管理人员须加强对现场安全管理，加强对施工人员安全知识教育；</p> <p>二、监理项目部对现场施工要求以及存在问题问题进行阐述，主要有以下内容：</p> <p>1、做好各项施工工作班前安全、技术交底，并保存交底记录存档；</p> <p>2、屋面及车棚施工处须做好安全防护措施，尤其车棚处须拉设警戒线并悬挂施工牌，动火前须向厂区申请动火证后方可施工；</p> |       |      |             |

- 3、屋面施工人员以及现场管理人员在出入现场须戴好安全帽等做好安全措施，以免发生意外伤害；
- 4、总包方加快材料进场速度，做好材料进场签收等准备工作；
- 5、屋面采光棚处加快材料进场，材料进场后立即安排人员进行施工；
- 6、现场屋面施工人员安全劳保须佩戴齐全；材料吊装时现场须有专职安全人员进行监督。
- 7、加强施工生活区的安全、卫生管理工作，谨防安全、卫生突发事件发生。

三、施工单位对施工现场内容情况汇报：

- 1、目前屋面已到组件安装全部完成，下一步进行屋面组串接线；
- 2、屋面施工现场存在安全隐患处已全部整改完毕；

|      |                                           |      |              |
|------|-------------------------------------------|------|--------------|
| 主送单位 | 安徽福慧多电气有限公司施工项目部                          |      |              |
| 抄送单位 | 苏州赛伍应用技术股份有限公司                            |      |              |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司<br>苏州赛伍 700KW 屋顶分布式发电监理项目部 | 发文时间 | 2018年11月 26日 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

### 苏州赛伍 750KW 屋顶分布式光伏发电项目会议签到表

日期: 2018.11.26

[illegible]