

会 议 纪 要

工程名称：江苏聚力智能机械股份有限公司 2MW 分布式光伏发电项目



会议地点	现场会议室	会议时间	2018 年 12 月 18 日
会议主持人	谢冬林		
会议主题： 监理例会会议			
上次会议问题落实情况：施工进度计划以及施工资料报审还未落实			
本次会议内容： 本次会议由监理项目部组织、业主项目经理、施工项目部所有管理人员参加，在施工现场会议室，针对现场施工情况召开了关于施工进度安排会议。会议主要内容分为三部分，一是业主项目经理对工作计划进行了要求；二是监理项目部对现场涉及安全问进行了题要求；三是施工单位对施工现场施工情况汇报。具体情况如下： 一、业主项目部进行了总结及下一步工作计划进行了要求： 1、目前该项目已正式开始施工，各方做好准备积极配合，现场做好各方面安全防护措施； 2、目前材料及设备基本已经到位，各方抓紧时间积极配合进行现场施工，在保证安全质量前提下月底之前完成并网发电； 3、目前现场到场的加固材料因规格问题与现场施工所需材料不符，施工方须及时提供解决方案，在此期间因此问题出现的窝工及影响工期均由你方进行承担； 4、就目前情况本项目计划在本月 24 号晚上厂区进行停电，各方做好配合工作进行并网柜等设备接线工作； 5、施工单位做好自己施工规划，现要求 4 号厂房北坡在两天内完成加固，1 号厂房南坡南坡在 4 天内完成加固，同时做好安全措施； 6、总包方现场管理人员须加强对现场安全管理，加强对施工人员安全知识教育； 二、监理项目部对现场施工要求以及存在问题问题进行阐述，主要有以下内容：			

- 1、施工方在施工前做好各项施工工作班前安全、技术交底，并保存交底记录存档；
- 2、为保证 12 月 30 号前顺利完成初步并网，总包方须提供具体各节点施工计划，避免中途出现影响并网的问题；
- 3、施工人员在屋面作业时须时刻注意自身安全，屋面采光带处做好标记避免人员发生事故，建议进行铺设模板做好施工通道；
- 4、现该项目已正式进行施工，施工方应立即对我方进行前期资料的报审，后续出现工序等报审问题应及时；
- 5、现场屋面施工人员安全劳保须佩戴齐全；材料吊装时现场须有专职安全人员进行监督；
- 6、加强施工生活区的安全、卫生管理工作，谨防安全、卫生突发事件发生。

三、施工单位对施工现场内容情况汇报：

- 1、目前现场屋面采光带周围已进行用安全警戒下进行隔离，避免安全事故的发生；
- 2、现场施工人员各自安全劳保均已佩戴齐全，人员已进行安全交底和安全培训工作；
- 3、现场材料及设备进场已安排人员进行接收和放置，现场材料堆放处已进行安全警戒线拉设。

主送单位	安徽福慧多电气有限公司施工项目部		
抄送单位	苏州赛伍应用技术股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 江苏聚力智能机械股份有限公司 2MW 分布式 光伏发电项目部	发文时间	2018 年 12 月 18 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。