

会议纪要

工程名称：苏州赛伍 700KW 分布式光伏发电项目



会议地点	项目现场会议室	会议时间	2018年10月25日			
会议主持人	斯伟峰					
会议主题：首次例会						
1.建设单位介绍情况及要求 2.监理方介绍情况及要求 3.施工方介绍施工情况						
本次会议情况：						
<p>一、建设单位： 该项目公司领导比较重视，在保质保量的情况下抓紧施工，各方积极配合，就该项目作以下几点要求：</p> <p>1、时间目标：初步想法是该项目需要在12月31日前全部完成，希望各方协调好人手进行配合； 2、该项目质量要求肯定高，施工方需要严格按照图纸设计及规范要求进行施工； 3、本周六材料进场，现场施工单位及时规划好材料和设备堆放地点，材料进场时施工单位及时向监理单位和建设单位进行报验，各方需进行材料验收和确认； 4、施工资料需要和施工各阶段同步进行，现场各阶段需要跟进与检查； 5、现场施工人员施工期间安全劳保需佩戴齐全，现场有动火时需要根据动火等级申请动火证。</p>						
<p>二、监理单位：</p> <p>1、我们是常州正衡监理，张权负责驻项工作，希望大家多多配合，我们会严格按规范和标准等进行监理工作，公正公开； 2、总包单位及时提供前期所需资料，我部会下发联系单附前期的报审资料目录，施工过程的材料设备进场报验要及时，分部分项工序完成要进行报验； 3、施工必须保证安全，屋面施工需穿马甲及佩戴安全帽，如有严重的安全隐患，我们征得建设单位同意后会开具工程暂停令进行整改； 4、施工现场禁止吸烟，禁止喝酒，临时用电需规范，禁止私拉乱扯，禁止野蛮施工；设备及材料禁止一处堆放，现场焊接时需配备灭火器等消防器材； 5、根据需要，我方会进行全过程跟踪监理和旁站监理，对各阶段进行把控； 6、施工质量存在缺陷时我监理人员会及时和施工单位现场管理人员沟通，较严重的质量问题，我们会进行通知单下发要求整改，希望积极配合； 7、我方会每周一下午定期开展监理会议，望各方及时参加，如有变动另行调整。</p>						
<p>三、施工单位：</p> <p>1、我方严格按照图纸设计及规范要求进行施工。</p>						
主送单位	苏州奇点新能源科技有限公司光伏电站建设项目部					
抄送单位	苏州赛伍应用技术股份有限公司光伏电站建设项目部					
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司苏州赛伍 700KW 光伏电站建设项目监理部	发文时间	2018年10月25日			

苏州赛伍 700KW 分布式光伏项目会议签到表

日期: 2018.1025