

工程进度专题会议

编号: NQFP-ZHDL-GCJDHY-01

工程名称: 宁强县村级光伏扶贫电站建设项目

签发:

田在欣

会议地点	监理项目部	会议时间	2018 年 11 月 11 日
会议主持人	田在欣		
会议主题: , 工程施工进度专题会议。			
本次会议内容: 1、各标段具备施工条件的电站, 必须在 11 月 17 日之前必须完成土建部分; 安装、电缆、接地、主体工程在 11 月 25 日之前完成安装并具备并网条件。 2、根据各标段上报的施工进度计划, 从 11 月 12 日进行奖罚考核(分部工程滞后于施工进度计划的, 依据管理措施, 每天罚款 2000 元, 以此倍增。提前完成的电站进行奖励, 奖励金从处罚款金内支出。 3、各标根据工程进度计划及实际工程完成量, 合理安排工作时间, 增加人员、设备, 确保按时按质按量的完成本工程。 4、若现场监理发现施工现场设备、人员不满足现有施工量, 每日进行罚款 1000 元。 5、根据施工进度计划, 增加施工人员、设备, 进行交叉作业, 把滞后于施工进度的计划赶上去。根据监理现场巡视发现问题, 引孔太慢(一个发电点一台引孔机, 引孔需要 5 天以上的工作时间, 发电点间进行流水作业, 严重影响施工进度), 各标段、各发电点采取分班组、分批次进行交叉作业, 安装人员不低于 40 人, 设备不低于两组。			
抄送单位	陕西长岭光伏电气有限公司 陕西鼎晟光伏产业有限公司 苏州腾辉光伏技术有限公司 陕西峰海电力工程有限公司 陕西斯美尔新能源科技有限公司 发改局 扶贫办		
发文单位	宁强县村级光伏扶贫电站建设项目 监理项目部	发文时间	2018 年 11 月 11 日

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



由 扫描全能王 扫描创建



2. 程井度 题 会议签到表

[illegible]