


第五次例会会议纪要

编号: ZHJL-NQFP-LH-05

工程名称: 宁强县村级光伏扶贫电站建设项目

签发: 

会议地点	发改局会议室	会议时间	2018年11月23日
会议主持人	田在欣		
会议主题: , 本周施工情况总结以及下周施工安排。			
本次会议内容:			
本周工程进度:			
一标段: 汉源街道滴水铺村浇筑支模完成; 青明山场平完成 20%; 二郎坝镇白果树村浇筑完成, 电气安装 20%; 朱家坝桩基浇筑完成; 青林咀等待设计出图; 二标段: 毛坝河镇大竹坝村和草川子村桩基浇筑完成 93%, 立柱焊接 30%, 支架安装 8%, 组件安装 40 块; 毛坝河镇张家山村引孔完成; 巴山镇王家沟村引孔完成; 三标段: 松树沟桩基浇筑 90%; 郑家坝檩条安装 30%, 开挖电缆沟及接地沟; 沈家坝桩基浇筑 30%; 八海河桩基浇筑 30%; 四标段: 流溪沟桩基浇筑完成, 支架、组件正在安装; 曾家河、赵家坎桩基浇筑完成 72%; 大长沟支架安装完成, 组件安装 45%, 接地扁铁焊接完成; 五标段: 华严寺支架斜梁安装完成, 横梁安装 50%; 二里坝电缆沟、接地沟开挖完成, 立柱焊接 90%, 支架斜梁安装 50%; 白猿沟桩基浇筑完成, 桁架立柱焊接 20%, 电缆沟开挖 70%, 桁架安装 10%;			
下周工作安排:			
一标段: 汉源街道滴水铺村浇筑完成; 太阳岭镇青林咀村等待设计出图; 铁锁关镇朱家坝村桩基浇筑完成; 二郎坝镇白果树村桩基浇筑完成, 电气安装 20%; 胡家坝镇青明山村场平完成 20%; 二标段: 毛坝河镇大竹坝村和草川子村电缆沟、接地沟开挖, 支架安装, 组件安装, 线路敷设, 接地敷设, 主题形象进度完成; 毛坝河镇八庙河村等待设计出图; 毛坝河镇张家山村桩基浇筑完成、支架组件安装, 电缆沟接地沟开挖; 王家沟桩基浇筑完成, 支架安装, 组件安装, 电缆沟、接地沟开挖; 三标段: 郑家坝具备并网条件; 完成松树沟场内施工; 蒿地坝、曹家沟完成桩基浇筑; 八海河、沈家坝桩基浇筑完成, 并开始安装支架、组件, 开挖电缆沟、接地沟及进行敷设; 四标段: 流溪沟进行支架、组件安装, 接地焊接及交流线、直流线布置; 曾家河、赵家坎桩基浇筑结束, 支架组件安装, 接地焊接及交流线、直流线布置; 大长沟完成支架组件安装, 电缆沟及接地沟回填, 逆变器、汇流箱、围栏安装; 张家河测绘放点, 进行场平, 引孔机进场, 同时进行桩基浇筑; 五标段: 华严寺组件支架安装完成, 逆变器安装完成, 电缆敷设完成; 二里坝支架组件安装完成, 逆变器安装			



由 扫描全能王 扫描创建

完成接地敷设完成，电缆敷设完成；白猿沟桁架安装完成，组件安装 60%，电缆、接地敷设完成；

监理项目部：

一、施工进度：

1、工程进度总体滞后于施工计划（具备进场施工条件的发电点于 11 月 17 日完成基础浇筑，11 月 25 日具备并网条件）。

2、各标段施工人员、设备较少，未进行交叉作业。

3、支架到货迟后，未跟紧施工计划。

4、各标段抓紧时间增加施工人员及设备，保证按时保质完成本工程。

二、质量：

1、钢筋笼进行安放时严格控制标高及钢筋保护层的厚度，不能存在钢筋笼标高层次不齐及漏筋现象。

2、支模浇筑时拉标高线、轴线控制线，并保证桩基垂直度在误差范围以内（标高为 $\pm 10\text{mm}$ ，轴线偏差为 $\pm 10\text{mm}$ ）。

3、桩基进行浇筑时将周围松土进行清理，防止土块进入孔洞形成桩基断层。

4、二次支模浇筑时严格控制时间，杜绝一次浇筑凝固时浇筑，防止出现施工缝及断桩现象。

5、支架及组件安装时螺栓安装规范（2 平 1 弹）并紧固到位，不能存在松动现象。

6、安装支架斜梁时前沿必须拉线，防止安装组件后出现波浪现象。

7、组件安装时保证横平竖直，误差，控制在设计及规范允许偏差内（相邻组件误差不得超过 2mm）。

8、组件安装时轻拿轻放，严禁一人搬运及踩踏，否则易产生隐裂。

三、安全：

1、施工人员进场时必须佩带安全帽，2M 以上必须佩带安全带。

2、临时用电配电箱必须接地并安装漏电保护器。

3、每个发电点配备一名安全员并佩带安全袖标。

四、材料：

1、各标段及时收集进场材料的合格证及出厂试验报告（水泥、钢筋、支架、组件、接地扁铁、电缆、汇流箱、逆变器等），本工程严禁使用不合格材料进行安装。

2、本周完成进场材料的送检（水泥试块、钢筋、支架等），并报监理项目部进行见证取样并跟踪送检。

业主项目部：

1、进度安排：11 月底必须具备并网条件的发电点：一标段白果树、朱家坝、滴水铺并网，二标段草川子、大竹坝、王家沟并网，三标段松树沟、郑家坝、沈家坝并网，四标段大长沟、流溪沟并网，五标段华严寺、二里坝、白猿沟并网；12 月并网发电点一标段青明山于 12 月 5 日并网，青林咀于 12 月 10 日并网；二标段张家河、八庙河、火石子村 12 月 15 日并网；三标段八海河、曹家沟、蒿地坝村 12 月 5 日进行并网；四标段曾家河、赵家坎村 12 月 5 日进行并网，张家河 12 月 10 日进行并网；

2、按照进度安排进行罚款（没完成工程量的罚款 50000，在迟后于进度安排没完成的每天 2000 元罚款）。所有罚款单中罚款（现金形式）交由监理项目部保管，三天内完成，如若不交现金者在工程进度款中加倍扣除。

3、增加专业施工人员及设备来追赶进度，保证速度并保证质量。



4、各标段严格按照施工设计与规范进行施工，保证工程质量。 5、各标段在 11 月 30 日以前进行进场材料送检。 6、各标段与监理做好资料保证资料与进度同步。 7、监理对现场加强巡视力度，发现问题及时处理。			
抄送单位	陕西长岭光伏电气有限公司 陕西鼎晟光伏产业有限公司 苏州腾辉光伏技术有限公司 陕西峰海电力工程有限公司 陕西斯美尔新能源科技有限公司 宁强县扶贫开发有限公司		
发文单位	宁强县村级光伏扶贫电站建设项目 监理项目部	发文时间	2018 年 11 月 23 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



