

会议纪要

编号: GFDZJBM09-03

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-曲美 1.971MW

签发: 苗宇明

会议地点	工地项目部	会议时间	2019年4月12日
会议主持人	李云		
会议主题: 下步工作安排			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 一、监理项目部: 本周施工现场安全、质量、进度情况: 1、喜临门 2.8944MW 项目: (1)、施工项目部组织光伏组件吊运致 7 号屋面光伏区,吊运过程中存在未设置警戒带。 (2)、7 号屋面光伏区光伏组件搬运过程中存在单人背板现象。不允许单人背板。 (3)、1#、2#、3#箱变基础混凝土浇筑,监理人员现场进行旁站。 (4)、1#、2#、3#箱变基础外墙砌设。 (5)、施工现场无安全隐患。 2、曲美 1.971MW 项目: (1)、1 号屋面光伏区安装桥架支架、检修通道支架,安装汇流箱。 (2)、1 号屋面光伏区敷设通讯电缆。 (3)、2 号屋面光伏区安装电缆桥架。 (4)、施工现场无安全隐患。 二、业主项目部: 施工工作要点及施工进度、质量、安全安排如下: 1、施工项目部要保证施工中施工质量,确认保质保量。 2、施工项目部做好设备物资管控,每日检查物资是否被偷盗。 3、光伏组件搬运过程中不允许一个人背板、扛板等,须做到搬运每块光伏组件过程中两人抬板,一定要防止组件因搬运造成隐裂。 4、喜临门项目一、二次预制舱二次图纸已下发,下周确保安全进行基础开挖。 5、天气逐渐回暖,施工过程中做好预防措施与处理方案。 6、每日要进行早班会(安全、质量进行交底),确保施工现场安全零事故。			



扫描全能王 创建

三、施工单位:

1、施工项目部对业主项目部、监理项目部提出的各项安排及问题,我方积极安排施工人员进行整改落实完成。

坚持对施工现场各个作业点进行常规检查,督促施工单位在进度、质量、安全方面保质、保量、确保安全无事故。

主送单位	临湘市振宇建筑工程有限责任公司施工项目部		
抄送单位	岳阳县杭泰光伏发电有限公司业主项目部		
发文单位	兰考恒大家居联盟产业园光伏发电 项目监理项目部	发文时间	2019年4月12日



