

会 议 纪 要

编号: GJTYZ-HB-009-01

日期: 2018年11月15日

1. 会议时间: 2018年11月15日 会议地点: 会议室

会议主持人: 王经理

会议记录: 李秘书

会议时间: 2018年11月15日

会议地点: 会议室

会议主持人: 王经理

会议记录: 李秘书

会议主题: 总结11月项目例会问题清单梳理以及部署下月重点工作。

本次会议内容:

一、项目例会问题清单梳理。

1. 11月项目例会问题清单梳理。

1. 安全设施牌、危险源标识牌。(截止2018.11.02仍未整改)
2. 施工现场配备急救药箱。(截止2018.11.02仍未落实)
3. 重要部位安全防护需按照监理通知单(01)号进行整改。
4. 施工人员需按照材料进场计划,合理安排施工人员。

二、本周施工现场安全、质量、进度情况:

1. 2号楼面夹具安装,部分螺栓缺少平垫、弹簧垫以及螺帽,檩条安装固定不牢固。
2. 现场施工工序无报审资料,未报审项目即检查验收就进行下道工序。
3. 楼面施工安装人员仍然存在未正确佩戴安全帽与反光背心。
4. 箱变梁柱、圈梁以及检修平台支模不规范。
5. 材料堆放处,以及楼面未配备灭火器以及水源。

三、下周施工工作要点及施工进度、质量、安全安排如下:

1. 严格按照施工图纸进行施工,夹具、檩条应按照规范安装(螺栓应两平一弹)。
2. 现场施工过程中每道工序完成后,应及时通知监理项目部进行检查验收,经检查验收合格后方可进行下一道工序施工。
3. 每天早上施工前,施工负责人进行召开班前会,对施工人员进行安全质量工序进行技术交底。
4. 施工人员进入厂区应遵守厂规厂纪,安全佩戴整齐。
5. 屋面爬梯应安全稳固,避免安全隐患存在,确保人员安全。
6. 屋面采光带部分应按照业主公司规定设置安全防护。
7. 施工材料进场应及时与业主负责人沟通、协调确保施工进度。
8. 关于尽快联系落实关于电缆过路穿管事宜。
9. 屋面檩条安装完成后应向监理方报审并做拉拔试验(业主方、监理方、施工方三方见证)。

业主项目部:

1. 施工材料堆放处,有草的地方将杂草割除,做好防护并配备灭火器。
2. 支架安装完成后经业主方与监理方验收后,方可进行组件安装。
3. 箱变基础按照图纸施工,标高需用专业仪器去测量标高。
4. 施工方需根据现有材料与施工进度,上报所需材料计划。

施工单位:

1. 监理项目部、业主项目部所提出的问题,认真落实,积极整改。

2、箱变基础按设计图纸施工。			
3、坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，督促施工单位在进度、质量、安全方面保质、保量，确保安全无事故。			
抄送单位	湖南鸿源电力建设有限公司		
发文单位	兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2018年10月27日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



周监理例会

会议签到表

2018年11月2日

[illegible]