


会议纪要

编号: GFDZJBM09-05

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目 (皮阿诺 3.5856MW)

签发: 

会议地点	会议室	会议时间	2018年11月16日
会议主持人	田同有		
会议主题: 上周周例会问题落实情况和本周施工情况总结以及下周施工重点。			
本次会议内容: 监理项目部: 一、上周监理周例会提出的问题落实情况: 1、现场施工工序报审资料、材料进场资料报审仍未落实。 2、施工班前会仍未落实。 二、本周施工现场安全、质量、进度情况: 1、光伏组件安装过程中有个别施工安装人员存在脚踩组件、人员坐在组件上进行安装固定螺栓以及手压在组件中心部位,此行为易对光伏组内部产生“隐裂、碎片、断栅”等现象。 2、光伏组件分料时,个别施工人员把光伏组件直接放在檩条中压块上,易对组件背板产生“划伤、隐裂、碎片、断栅”等。 3、D号楼面部分组件未对螺栓固定,易被大风吹动,造成组件移位受损。 4、C号楼面安全防护不到位。 5、现场施工工序资料、材料进场资料未向监理项目部报审(口头已多次督促)。 6、楼面施工安装人员仍然存在未正确佩戴安全帽与反光背心。 7、施工单位负责人未对施工人员进行早班会。 三、下周施工工作要点及施工进度、质量、安全安排如下: 1、下周C号楼面光伏组件进行安装,施工安装过程中要严格按照施工图纸以及监理项目部(光伏组件质量技术交底 GFDZJBM12-003)进行施工操作安装。 2、C号楼面夹具、檩条安装前,应对楼面进行淋水实验,发现屋面漏水处,要做明显标记,并及时汇报业主项目部,以便与厂方反馈,避免后期承担较大责任。 3、C号楼面施工前,施工单位应对楼面安全隐患进行排查,进行有效防护(女儿墙、采光带)并设置安全警示标牌等。确保有关人员无伤害、材料、厂房无损坏。 4、D号楼面部分组件进行螺栓固定,以免被大风吹动移位损坏。 5、D号楼面接地镀锌扁铁开始焊接施工,作业点处需配备灭火器,焊机需做接地连接,焊条型号、搭接长度、防腐处理要严格按照设计要求进行施工。 6、一二次预制舱基础梁柱、圈梁、检修平台进行混凝土浇筑,四个箱变内墙抹灰,地面整平铺设碎石。			

7、对施工材料进场时间、数量、规格型号情况要及时掌握信息，应积极主动与供货单位联系、沟通、协调。

8、现场施工过程中每道工序完成后，应及时通知监理项目部进行检查验收，经检查验收合格后方可进行下一道工序施工。

9、每天早上施工前，施工负责人进行召开班前会，对施工人员进行安全质量工序进行技术交底。

10、施工人员进入厂区应遵守厂规厂纪。

业主项目部：

1、本周施工重点对 D、C 号楼面进行施工安装，确保 D 号楼面材料安装。

2、材料（电缆、桥架、组件）将继续进场，施工方需合理安排施工人员，避免出现安全事故，确保 12 月 20 日前具备并网发电条件。

3、施工现场必须严格遵守安全规范、制度，确保安全无事故。

施工单位：

1、监理项目部、业主项目部所提出的问题，认真落实、积极整改。

2、坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，督促施工单位在进度、质量、安全方面保质、保量、确保安全无事故。

抄送单位	湖南鸿源电力建设有限公司		
发文单位	兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2018 年 11 月 16 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



周监理例会

