

会议纪要

编号: GFDZJBM09-10

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-曲美 1.971MW

签发: 董学明

会议地点	工地项目部	会议时间	2019年5月31日
会议主持人	任远威		
会议主题: 下步工作安排			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 一、监理项目部: 本周施工现场安全、质量、进度情况: 1、喜临门 2.8944MWW 项目: (1)、2019年5月25日材料进场(格栅通道250米); (2)、11号屋面 2*95 支流电缆敷设, 本周完成 1.3284MW (共16路汇流箱); (4)、7号屋面电缆桥架敷设, 本周完成 1.3MW。 (5)、11号屋面汇流箱端热缩电缆头制作, 完成 1.3284MW (共16台); (6)、现场安全检查, 未发现重大安全隐患。 2、曲美 1.971MWW 项目: (1)、2#屋面电缆桥架敷设, 本周完成 0.9MW; (2)、二次电缆敷设施工。 (3)、现场安全检查, 未发现重大安全隐患。 二、业主项目部: 施工工作要点及施工进度、质量、安全安排如下: 1、施工项目部要保证施工中施工质量, 确认保质保量。 2、施工项目部做好设备物资管控, 专人看管做到每日检查, 确保物资安全。 3、因箱变厂家未能及时发货本周喜临门项目 1#箱变设备未能到场预计下周到场, 施工项目部做好接受准备; 完成接受前的一切作业。 4、曲美项目预计下周电力公司检查验收, 望施工项目部做好迎接电力公司检查验收工作; 5、每日要进行早班会(安全、质量进行交底), 确保施工现场安全零事故。			



扫描全能王 创建

三、施工单位：

1、施工项目部对业主项目部、监理项目部提出的各项安排及问题，我方积极安排施工人员进行整改落实完成。

坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，督促施工单位在进度、质量、安全方面保质、保量，确保安全无事故。

主送单位	临湘市振宇建筑工程有限责任公司施工项目部		
抄送单位	兰考县恒泰光伏发电有限公司业主项目部		
发文单位	兰考恒泰光伏发电有限公司 项目-曲美监理项目部	发文时间	2019年5月31日





会议签到表

2019年5月31日

姓名	单位	电话	备注
朝红军	正泰	15139782020	
蔡卫兵	江苏中天	18626157902	
罗灿	临湘振宇	15073087866	
任远威	正衡监理	18939364165	

