

会议纪要

编号: GFDZJBM09-02

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-曲美 1.971MW

签发: 苗守明

会议地点	工地项目部	会议时间	2019年4月5日
会议主持人	李云		
会议主题: 下步工作安排			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 一、监理项目部: 本周施工现场安全、质量、进度情况: 1、喜临门2.8944MWW项目: (1)、7号屋面光伏区人工安装夹具螺栓、螺母,部分螺栓、螺母安装过程中未按照要求穿丝,缺少平垫、弹簧垫。 (2)、屋面施工人员仍然存在未佩戴安全帽、反光背心。 (3)、施工现场需配备应急救护药品。 (4)、班前会照片仍未落实。 (5)、施工现场无安全隐患。 2、曲美1.971MWW项目: (1)、1号屋面光伏区安装桥架支架、检修通道支架,安装汇流箱。 (2)、敷设一、二次设备与箱逆变直流电缆。 (3)、施工现场需配备应急救护药品。 (4)、班前会照片未落实。 (5)、施工现场无安全隐患。 二、业主项目部: 施工工作要点及施工进度、质量、安全安排如下: 1、施工项目部要保证施工中施工质量,确认保质保量。 2、施工项目部做好设备物资管控,每日检查物资是否被偷盗。 3、光伏组件搬运过程中不允许一个人背板、扛板等,须做到搬运每块光伏组件过程中两人抬板,一定要防止组件因搬运造成隐裂。 4、施工项目部要做好人员管理,遵守厂区管理。厂区存在吸烟区,施工人员如需抽烟,应到厂区规定的吸烟区。不允许在施工屋面上面饮酒等影响安全生产的行为。			



扫描全能王 创建

5、每日要进行早班会（安全、质量进行交底），确保施工现场安全零事故。 三、施工单位： 1、施工项目部对业主项目部、监理项目部提出的各项安排及问题，我方积极安排施工人员进行整改落实完成。 坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，督促施工单位在进度、质量、安全方面保质、保量、确保安全无事故。			
主送单位	临湘市振宇建筑工程有限责任公司施工项目部		
抄送单位	兰溪县杭泰光伏发电有限公司业主项目部		
发文单位	兰溪恒大家居联盟产业园光伏发电 项目曲美监理项目部 监理项目部	发文时间	2019 年 4 月 5 日



