

会议纪要

编号: GFDZJBM09-04

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-曲美 1.971MW 签发: 曹宇明

会议地点	工地项目部	会议时间	2019 年 4 月 19 日
会议主持人	李云		
会议主题: 下步工作安排			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 一、监理项目部: 本周施工现场安全、质量、进度情况: 1、喜临门 2.8944MWW 项目: (1)、1#、2#、3#箱变基础梁柱混凝土浇筑, 监理人员进行现场旁站。 (2)、1#、2#、3#箱变基础模版制作安装与钢筋笼绑扎, 钢筋笼绑扎过程中存在个别扎丝未绑扎牢固。现场要求立即整改。 (3)、一、二次舱基础进行人工土方开挖。 (4)、一、二次舱基础底部钢筋绑扎。 (5)、7 号屋面光伏区光伏组件搬运、安装。 (6)、7 号屋面光伏区支架、檩条安装, 已完成 1.1MW, 光伏组件已安装 0.7MW。 (7)、2019 年 4 月 16 日材料进场 (钢筋 800 米)。 (8)、施工现场无安全隐患。 2、曲美 1.971MWW 项目: (1)、1 号屋面光伏区安装桥架支架、检修通道支架, 安装汇流箱。 (2)、1 号屋面光伏区安装 MC4 插头, 光伏组串间接线施工 0.5MW 全部完成安装。 (3)、1 号屋面光伏区电缆敷设 2×95 直流电缆, 完成 40%。 (4)、箱变基础基坑内爬梯、接地焊接, 完成 100%。 (5)、2019 年 4 月 19 日材料进场 (3×95 高压电缆 560 米, 4×16 150 米, 2×16 50 米, 7×2.5 450 米, 4×2.5 650 米。) (6)、施工现场无安全隐患。 二、业主项目部: 施工工作要点及施工进度、质量、安全安排如下:			



1、施工项目部要保证施工中施工质量，确认保质保量。 2、施工项目部做好设备物资管控，专人看管做到每日检查，确保物资安全。 3、光伏组件搬运过程、安装过程中做好防护工作，搬运过程中绝对不允许存在单人背板，安装过程中绝对不允许存在坐板、压板，工具、安全帽不允许放在光伏组件上，确保后期 EL 测试合格。 4、通讯电缆安装要求进行穿镀锌管保护，恒大产业园项目光伏发电项目电缆桥架没有隔板都需要穿镀锌管保护。 5、每日要进行早班会（安全、质量进行交底），确保施工现场安全零事故。 三、施工单位： 1、施工项目部对业主项目部、监理项目部提出的各项安排及问题，我方积极安排施工人员进行整改落实完成。 坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，督促施工单位在进度、质量、安全方面保质、保量、确保安全无事故。			
主送单位	临湘市振宇建筑工程有限责任公司施工项目部		
抄送单位	兰考县杭泰光伏发电有限公司业主项目部		
发文单位	兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-曲美监理项目部	发文时间	2019 年 4 月 19 日





