

会议纪要

编号: GFDZJBM09-13

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目 (皮阿诺 3.5856MW)

签发:

会议地点	会议室	会议时间	2019 年 01 月 11 日
会议主持人	田同有		
会议主题: 下周工作安排。			
本次会议内容: 一、监理项目部: 本周施工现场安全、质量、进度安排: 1、本周施工项目部对 D 号屋面光伏区环网镀锌接地扁铁焊接、固定连接安装完成, 屋面 13 台汇流箱体内、2#3#箱逆变集装箱体内、一二次预制集装箱内防火封堵完成。 2、对已焊接完成的环网镀锌扁铁个别焊接处存在气孔、未满焊等现象加以补焊整改修复并对焊接处进行防腐处理。 3、对 D 号屋面焊接处的焊渣、多余材料进行清理收集归库。 4、施工人员上下屋面楼梯、屋面临口 (彩钢瓦) 作业时应特别注意安全, 确保施工人员安全。 5、施工项目部离场前应报审以下资料: (1)、春节放假期间项目部安排项目值班人员计划表。 (2)、春节放假前本项目安全隐患排查情况汇总表。 (3)、施工现场剩余材料以及仓库材料清单表。 (4)、春季放假结束后项目部的复工计划。 (5)、施工项目部的 1 月份的施工计划。 二、业主项目部: 春节前施工工作要点及施工进度、质量、安全安排如下: 1、D 号屋面未安装完成光纤下周材料进场后, 按照图纸要求安装完毕。 2、屋面已完成的镀锌接地扁铁焊接, 焊接处防腐处理以及安装固定全部完成。 3、屋面 13 台并网汇流箱按照规范要求 (防火封堵、挂牌、) 安装完毕。 4、4 台箱逆变通讯光缆熔接应全部熔接完成。 5、每日要进行早班会 (安全、质量进行交底), 确保施工现场安全零事故。 三、施工单位 (皮阿诺 3.5856MW):			



扫描全能王 创建

1、施工项目部对业主项目部、监理项目部提出的下周各项施工安排及问题，我方积极安排施工人员进行整改、并落实完成。			
2、坚持对施工现场各个作业点进行常规安全检查，确保安全无事故。			
抄送单位	湖南鸿源电力建设有限公司		
发文单位	兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2019年01月11日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发



周监理例会



会议签到表

2019年1月1日

[illegible]

扫描全能王 创建