

会议纪要

编号: GFDZJBM09-09

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-曲美 1.971MW

签发: 安永明


会议地点	工地项目部	会议时间	2019年5月24日
会议主持人	任远威		
会议主题: 下步工作安排			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 一、监理项目部: 本周施工现场安全、质量、进度情况: 1、喜临门 2.8944MW 项目: (1)、2019年5月20日材料进场(2#、3#箱变设备各一台); (2)、2019年5月20日2#、3#箱变设备到场进行吊装作业, 监理人员进行现场安全旁站。 (3)、7号屋面4平方电缆敷设, 本周完成1MW, 2*95支流电缆敷设, 本周完成1.566MW(共19路汇流箱), 485通信电缆敷设, 本周完成1.566MW。 (4)、7号屋面镀锌接地扁铁焊接, 本周完成1MW。 (5)、7号屋面汇流箱端热缩电缆头制作, 完成1.566MW(共19台); (6)、现场安全检查, 未发现重大安全隐患。 2、曲美 1.971MW 项目: (1)、2#屋面汇流箱安装, 完成12台(共12台) (2)、2号屋面光伏支架、檩条安装, 本周完成0.9MW, 电缆桥架敷设安装, 本周完成0.6MW。 (3)、现场安全检查, 未发现重大安全隐患。 二、业主项目部: 施工工作要点及施工进度、质量、安全安排如下: 1、施工项目部要保证施工中施工质量, 确认保质保量。 2、施工项目部做好设备物资管控, 专人看管做到每日检查, 确保物资安全。 3、喜临门项目1#箱变设备预计下周到场, 施工项目不做接受准备; 完成接受前的一切作业。 4、曲美项目做好月底并网准备, 下周调试人员, 箱变厂家与自动化人员进场。 5、每日要进行早班会(安全、质量进行交底), 确保施工现场安全零事故。			

三、施工单位:

1、施工项目部对业主项目部、监理项目部提出的各项安排及问题,我方积极安排施工人员进行整改落实完成。

坚持对施工现场各个作业点进行常规检查,督促施工单位在进度、质量、安全方面保质、保量、确保安
全无事故。

主送单位	临湘市振宇建筑工程有限责任公司施工项目部		
抄送单位	兰考县杭泰光伏发电有限公司业主项目部		
发文单位	兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-曲美监理项目部	发文时间	2019 年 5 月 24 日



会议签到表

2019 年 5 月 24 日

[illegible]