

会议纪要

编号: GFDZJBM09-14

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目 (皮阿诺 3.5856MW)


签发: 田同有

会议地点	会议室	会议时间	2019年01月18日
会议主持人	田同有		
会议主题: 下周工作安排。			
本次会议内容: 一、监理项目部: 本周施工现场安全、质量、进度安排: 1、本周施工项目部 01 月二十日下午 18.00 点撤场前应落实完成业主项目部要求的一切报审以及值班计划。 2、检查施工现场是否存在有安全隐患, 施工临时用电线路进行拆除保护。 3、清理各施工点施工垃圾, 并将多余材料进行清理收集归库。 4、对业主项目部转运至本项目的各种材料设备应积极接收, 认真妥善保管。 5、制定材料仓库安全保管措施。 二、业主项目部: 春节前施工工作要点及施工进度、质量、安全安排如下: 1、施工项目部对进场的所有材料物资进行清点登记造册。 2、对现场材料物资四防 (防潮、防雨、防火、防盗)。 3、春节放假期间必须专人值班, 不定时对施工现场进行巡查, 发现安全隐患应及时现场处理, 并向业主项目部负责人汇报。 4、春节期间值班人员禁止在值班时间内喝酒、赌博、会友, 严禁无关人员在施工现场游玩。 5、每日要做好值班记录及交接班制度, 确保春节放假期间安全零事故。 三、施工单位 (皮阿诺 3.5856MW): 1、春节放假期间施工项目部严格执行业主项目部、监理项目部提出的各项要求, 对值班人员进行安全交底。 2、值班期间值班人员必须对光伏区、材料仓库进行常规安全检查, 确保安全无事故。			
抄送单位	湖南鸿源电力建设有限公司		
发文单位	兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2019年01月18日

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发



扫描全能王 创建



周监理例会



会议签到表

2019年1月18日

[illegible]