

会议纪要

编号: GFDZJBM09-004

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-欧派 2.997MW 签发: 苏安和

会议地点	工地项目部	会议时间	2019年11月15日
会议主持人	任远威		
会议主题: 下步工作安排			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 一、监理项目部: 本周施工现场安全、质量、进度情况: 欧派 2.997MW 项目: (1)、2019年11月10日材料进场(各类型号导轨: 5172根、导电刺片: 25911个、导轨连接片: 3078个、20中压块: 18623个、35边压块: 7290个), 2019年11月11日材料进场(60mm导轨: 2503根、梯形夹具: 10405个、商砼: 8方), 2019年11月15日材料进场(1*直流电缆: 50000米、3*95: 1000米、3*120: 500米、2*16: 200米、3*185: 900米、3*70: 550米、2*6: 50米、2*4: 200米、4*16: 100米、7*2.5: 100米、4*2.5: 200米、7*4: 100米、通讯光纤: 2000米。 (2)、2019年11月10日吊运导轨等材料至1-8#屋面光伏区监理人员现场安全旁站, 2019年11月15日吊运1*4支流电缆等监理人员进行现场安全旁站; 2019年11月11日一、二次预制舱、3#箱变基础梁柱混凝土浇筑, 监理人员全程质量旁站。 (3)、5-8#屋面光伏区防线定位; 1#屋面光伏区夹具安装。 (4)、一、二次预制舱基础、3#箱变基础内外抹灰。 (5)、现场安全检查, 未发现重大安全隐患。 下周施工工作及现场安全、质量、施工进度安排如下: 1、严格按照施工图纸进行施工, 如遇施工现场与设计图纸有冲突的地方应及时与业主负责人进行联系, 经同意后方可继续施工。 2、现场施工过程中每道工序完成后, 应及时通知监理项目部进行检查验收, 经检查验收合格后方可进行下一道工序施工, 否则造成不良后果及费用施工单位承担。 3、每天早晨施工前, 施工负责人进行召开班前会; 对施工人员进行安全技术交底。 4、施工人员进入厂区应遵守厂规厂纪, 严禁出现施工人员在厂区抽烟现象; 进入施工区域必须佩戴安全帽, 确保人员安全无事故。 5、临时用电应严格按照安全规范, 例如过路线路必须进行线路保护。 6、预计下周又要开始环保大检查望施工项目部高度重视。			



扫描全能王 创建

二、业主项目部:

施工工作要点及施工进度、质量、安全安排如下:

1. 施工项目部要保证施工中施工质量, 确认保质保量。
2. 施工项目部要做好设备物资管控, 专人看管做到每日检查, 确保物资安全。
3. 下周环保大检查望施工项目部高度重视做好防尘处理, 现夹具已进场一部分因长厂房屋面情况特殊望施工人员进行施工时多多注意, 以免造成不必要的小问题。
4. 每日要进行早班会(安全、质量进行交底), 确保施工现场安全零事故。

三、施工单位:

1. 施工项目部对业主项目部、监理项目部提出的各项安排及问题, 我方积极安排施工人员进行整改落实完成。

2. 坚持对施工现场各个作业点进行常规检查, 督促施工单位在进度、质量、安全方面保质、保量、确保安全无事故。




主送单位	临湘市振宇建筑工程有限责任公司		
抄送单位	兰溪县杭泰光伏发电有限公司业主项目部		
发文单位	兰溪县杭泰光伏发电有限公司 项目-监理项目部	发文时间	2019年11月15日





会议签到表

年 月 日

姓名	单位	电话	备注
	正泰	15139782020	
	临湘振宇	15073087866	
	正衡监理	18939364165	

