

会议纪要

编号: GFDZJBM09-02

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目(皮阿诺 3.5856MW)

签发: 苟永明

会议地点	会议室	会议时间	2018年10月27日
会议主持人	田同有		

会议主题: 总结上周周例会问题落实情况以及本周施工情况总结。

本次会议内容:

监理项目部:

 一、上周监理周例会提出的问题落实情况:

 1、监理项目部要求施工单位每天要召开班前会, 施工单位未落实开展。

 2、施工人员人身保险未办理落实。

 3、施工人员三级教育卡片未做。

 4、厂区施工区域未配备专职安全员。

 二、本周施工现场安全、质量、进度情况:

安装班组:

 1、D号楼面安全标识牌设置不规范, 标识牌内容与现场不匹配。

 2、施工现场个别人员安全着装不规范, 其表现在安全帽带未系, 反光背心前拉链未扣住。

 3、施工现场无配备医药急救箱。

 4、D号楼面爬梯安全标志不规范。

 5、D号楼面夹具安装, 部分螺栓缺少平垫、弹簧垫以及螺帽, 檩条安装固定不牢固。

 6、现场施工工序无报审资料, 未监理项目部检查验收就进行下道工序。

 二、下周施工工作要点及施工进度、质量、安全安排如下:

 1、严格按照施工图纸进行施工, 夹具、檩条应按照规范安装(螺栓应两平一弹)。

 2、现场施工过程中每道工序完成后, 应及时通知监理项目部进行检查验收, 经检查验收合格后方可进行下一道工序施工。

 3、每天早上施工前, 施工负责人进行召开班前会, 对施工人员进行安全质量工序进行技术交底。

 4、施工人员进入厂区应遵守厂规厂纪, 安全佩戴整齐。

 5、屋面爬梯应安全稳固, 避免安全隐患存在, 确保人员安全。

 6、屋面施工人员禁止饮酒、抽烟、嬉笑打闹, 厂区内禁止随地大小便, 并配置专职安全员(安全标示)。

 7、屋面采光带部分应按照业主公司规定设置安全防护。

业主项目部:

 1、屋面安装夹具、檩条应严格按照图纸施工。

 2、施工人员应严格按照安全文明施工规范施工, 确保安全零事故。

 3、在进行屋面作业时, 应先检查爬梯的固定情况, 并报监理项目部、业主项目部查验, 验收合格后再进行下一步施工。

 4、D好楼面个别夹具、檩条螺栓未紧固到位的应安排人员进行自检, 确保夹具檩条螺栓紧固到位,



符合设计要求。

施工单位：

- 1、监理项目部、业主项目部所提出的问题，认真落实、积极整改。
- 2、楼面施工安装按设计图纸以及有关规范施工安装。
- 3、坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，督促施工单位在进度、质量、安全方面保质、保量、确保安全无事故。

抄送单位	湖南鸿源电力建设有限公司		
发文单位	兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2018 年 10 月 27 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



周监理例会



会议签到表

2018年10月27日

[illegible]