


会议纪要

编号: GFDZJBM09-08

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目(皮阿诺 3.5856MW、曲美 1.971WM)

签发: 

会议地点	会议室	会议时间	2018年12月14日
会议主持人	田同有		

会议主题: 上周周例会问题落实情况和本周施工情况总结以及下周施工重点。

本次会议内容:

监理项目部:

一、本周施工现场安全、质量、进度情况:

1、皮阿诺 3.5856WM 项目:

(1)、D 号屋面光伏区西部电缆桥架人工制作的水平弯头、三通、变径接头个别部位裁剪下料时, 存在着毛刺、尖角等问题, 电缆敷设时易划伤电缆外皮, 监理项目部要求对个别部位进行打磨。

(2)、D 号屋面光伏区电缆桥架下引敷设符合设计要求。

(3)、施工现场无存在较大的安全隐患(监理项目部禁止施工人员在 C、E 号屋面施工)。

2、曲美 1.971WM 项目:

(1)、箱变、一二次预制舱基础钢筋绑扎、支模、混凝土浇筑, 砌墙经监理项目部检查符合设计要求。

(2)、施工现场无安全隐患。

三、下周施工工作要点及施工进度、质量、安全安排如下:

1、皮阿诺 3.5856WM 项目:

(1)、D 屋面光伏组串接线(套号码管), 汇流箱安装并接线、挂牌、防火封堵等。

(2)、箱变、一二次预制舱电缆敷设及设备进场就位安装。

(3)、D 号屋面电缆桥架下引安装制作(D 号屋面四个)。

(4) 每日要进行早班会(安全、质量进行交底), 确保施工现场安全零事故。

2、曲美 1.971WM 项目:

(1)、一二次预制舱基础上方人工开挖, 底板混凝土浇筑完成。

(2)、NJX01、NJX02 箱变基础梁柱、圈梁、检修平台支模及混凝土浇筑完成, 经监理项目部检查、质量旁站, 符合设计要求。



由 扫描全能王 扫描创建

(3) 每日要进行早班会（安全、质量进行交底），确保施工现场安全零事故。

业主项目部：

一：皮阿诺项目

- 1、施工人员早上在屋面施工，屋面露水较大，应注意滑倒。
- 2、本周四个箱变进场，要求施工单位做好设备进场准备工作。
- 3、本周D号屋面光伏组件串直流电缆（104mm²）连接，接地扁铁焊接。
- 4、施工现场必须严格遵守严格安全规范、制度，确保安全无事故。

二：曲美项目：

- 1、本周业主项目部与场区协调关于屋面彩钢瓦漏水问题，如场区同意屋面光伏支架安装，施工单位要做好光伏支架进场准备。
- 2、一二层预制板浇筑完成。

施工单位（皮阿诺3.5856WM，曲美1.971WM）：

- 1、监理项目部、业主项目部所提出的问题，认真落实，积极整改。
- 2、坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，督促施工单位在进度、质量、安全方面保质、保量，确保安全无事故。

抄送单位	湖南鸿源电力建设有限公司		
发文单位	兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2018年12月14日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发



由 扫描全能王 扫描创建



周监理例会



由 扫描全能王 扫描创建

会议签到表

2018年12月14日

