

会 议 纪 要

工程名称：宝应光伏发电应用领跑者基地射阳湖 1 号 100MW 渔光互补项目

签发：

编号： BXGFLPZJDSYH1HYGHB-HYJY-001

会议地点	现场项目会议室	会议时间	2018 年 10 月 05 日
会议主持人	黄宏		
会议主题：关于施工进度及施工安全			
会议内容： 黄宏：（业主） 1、要求各施工单位购买反光背心，安全放在第一位。 2、要求监理单位尽快将监理人员安排到位。 3、要求监理单位尽快刻项目章以便业主单位进行施工手续的办理。 尹涛：（总包） 4、要求分包单位在 2 日之内配齐反光背心并穿戴。 5、要求各分包 2 天之内在施工现场进出口将安全标识放置到位。 6、要求分包单位每日 4 点上报施工人数及施工机械。 7、艾能计划于 2018 年 10 月 8 日第一批桩进入施工现场。 8、湘江电力计划于 2018 年 10 月 10 日第一批桩进入施工现场。 9、上海电建计划于 2018 年 10 月 10 日开始打桩工作，2018 年 10 月 6 日到 2018 年 10 月 8 日完成场地平整工作。 10、广源计划于 2018 年 10 月 9 日第一批桩进入施工现场并安排 3 台打桩机进行工作。 李明冬：（监理） 11、施工前做好技术交底及安全交底等文件，并形成影像资料封存。 12、要求分包单位按总包单位的施工计划进行细化，并按照计划的时间节点一步步实施。 13、要求分包单位每日于 5 点前将日报报给总包单位。 14、进入施工现场要佩戴安全帽，闲杂人等不允许进入施工现场。 15、确定每周五召开监理例会。 16、要求总包尽快上报开工资料。			

送单位	中电投电力工程有限公司工程管理分公司		
抄送单位	上海电力新能源发展有限公司		
发文单位	常州正衡电力监理工程有限公司 宝应光伏发电应用领跑者基地射 阳湖1号100MW渔光互补监理项 目部	发文时间	2018年10月06 号

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

光伏发电应用领跑基地射阳湖 1 号 100MW 渔光互补项目会议签到表

日期: 2018.10.5

[illegible]