

会议纪要

工程名称：宝应光伏发电应用领跑者基地射阳湖 1 号 100MW 渔光互补项目

签发：徐耀全

编号：BXGFLPZJDSYH1HYGHB-HYJY-002

会议地点	现场项目会议室	会议时间	2018 年 10 月 12 日
会议主持人	马少经		

会议主题：关于施工进度及施工队进场准备工作

上周工作要求：

分包单位在 2 日之内配齐反光背心并穿戴。各分包 2 天之内在施工现场进出口将安全标识放置到位。分包单位每日 4 点上报施工人数及施工机械。艾能计划于 2018 年 10 月 8 日第一批桩进入施工现场。湘江电力计划于 2018 年 10 月 10 日第一批桩进入施工现场。上海电建计划于 2018 年 10 月 10 日开始打桩工作，2018 年 10 月 6 日到 2018 年 10 月 8 日完成场地平整工作。广源计划于 2018 年 10 月 9 日第一批桩进入施工现场并安排 3 台打桩机进行工作。

本周会议内容：

施工情况：

A 标段主道路修筑完成 100%，光伏区清淤、清表。B 标段辅路全部完成。D 标段主路路基修筑全部完成，辅路修筑完成 30%。E 标段主路路基修筑完成 40%，光伏区清表全部完成。

监理要求：

- 1、开工前建设单位应取得相关的施工许可文件。
- 2、施工单位资质、特殊作业人员资质、施工机械、施工材料及计量器具应报监理或业主单位审查完毕。组织施工设计及各专项方案应报审完毕。
- 3、购买的材料应符合设计要求，进场材料及设备的合格证、说明书、测试记录、备件应齐全。
- 4、隐蔽工程隐蔽前，施工班组进行自检，自检合格后向监理提出验收申请，做到现场与资料同步进行。
- 5、现场安全帽佩戴必须带好，吊车使用时必须有专职安全员在现场指挥，工作区域严禁站人。

6、罚款制度：

进出施工现场不戴安全帽者 罚款 500 元/人，高空作业不系安全带者罚款 800 元/人，未参加监理例会又未请假者罚款 200 元/次，会议迟到或早退者罚 100

下周工作安排:

D1 注水打桩、D2、D3 路基施工, E 标段升压站打桩全部完成, 路基施工完成, A 标段辅路完成, B 标段开始打桩。

主送单位	中电投电力工程有限公司工程管理分公司		
抄送单位	上海电力新能源发展有限公司		
发文单位	常州正衡电力监理工程有限公司 宝应光伏发电应用领跑者基地射 阳湖 1 号 100MW 渔光互补监理项 目部	发文时间	2018 年 10 月 13 号

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

