

会 议 纪 要

工程名称：宝应光伏发电应用领跑者基地射阳湖 1 号 100MW 渔光互补项目

签发：

编号： BXGFLPZJDSYH1HYGHB-HYJY-003

会议地点	现场项目会议室	会议时间	2018 年 10 月 19 日
会议主持人	马少经		
会议主题：关于现场施工进度			
上周会议要求： 艾能计划于 2018 年 10 月 8 日第一批桩进入施工现场。湘江电力计划于 2018 年 10 月 10 日第一批桩进入施工现场。上海电建计划于 2018 年 10 月 10 日开始打桩工作，2018 年 10 月 6 日到 2018 年 10 月 8 日完成场地平整工作。广源计划于 2018 年 10 月 9 日第一批桩进入施工现场并安排 3 台打桩机进行工作。D1 注水打桩、D2、D3 路基施工，E 标段升压站打桩全部完成，路基施工完成，A 标段辅路完成，B 标段开始打桩。 本周会议内容： 施工情况： E 标段光伏区路基完成，综合楼打桩结束，施工封闭围栏安装完毕。 C 标段光伏区路基完成，C4 注水完成 70% A 标段光伏区路基完成 55%，A1 区注水完成 80%，开始试打第一根桩 B 标段光伏区路基完成 55% 会议内容： 1、现场施工人员安全意识薄弱，尽快完成安全及技术的交底工作。 2、业主方要求 2018 年 12 月 30 日全额并网，但现场施工进度与总进度计划相比已经落后一周，希望总包单位尽快重新安排进度计划并重新部署施工方案，把进度赶上去。 3、各施工单位尽快将前期资料上报监理审核。 4、各分包单位将人员花名册尽快提供给总包以及后期施工人员的工程保险尽快提供。 5、下周省质监站过来检查各单位要积极配合。 下周工作安排： 1、各标段桩基基础开始打桩，桩基础施工完成 1000 根。支架立柱安装 400			

- 2、渔业改造完成 100%
- 3、主变基础施工完成 40%
- 4、场内新建道路完成 100%
- 5、综合楼基础施工完成。

主送单位	中电投电力工程有限公司工程管理分公司		
抄送单位	上海电力新能源发展有限公司		
发文单位	常州正衡电力监理工程有限公司 宝应光伏发电应用领跑者基地射 阳湖 1 号 100MW 渔光互补监理项 目部	发文时间	2018 年 10 月 20 号

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。