

白沙光伏发电项目

会
议
纪
要

（第一期）

常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

编号: ZHJL-BSGF-001

签发: 苗守明

工程名称: 白沙光伏发电项目

会议地点	白沙电力公司二楼会议室		会议时间	2018.10.4
会议主持人	蒋春华	会议主题	1、合同关系 2、现场管理 3、施工进度 4、工程资料 5、现场施工情况 6、每周监理会议等事宜	
参加部门/人员: 建设单位—湖南省白沙电力有限公司: 宾跃忠、蒋春华、尹朝阳、孙龙会、黄浩 监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司: 任志会、张良玉 施工单位—湖南红太阳新能源科技有限公司: 李俊芳、马赛雄、彭益龙、杨双全、陈建军、张智瑜 本次会议是本项目的第一次工地会议, 会议由建设方代表蒋春华主持, 主要内容如下: 一、建设单位、监理单位、承包单位等参建单位分别介绍各自的组织机构、人员及其分工: 建设单位: 蒋春华——代表建设单位负责本项目实施阶段管理工作 雷泽炳——协助蒋春华负责本项目实施阶段管理工作 尹朝阳——协助蒋春华负责本项目实施阶段管理工作 孙龙会——协助蒋春华负责本项目土建实施阶段管理工作 黄浩——协助蒋春华负责本项目资料管理工作 袁志新——协助蒋春华负责本项目材料采购工作 邓三告——协助蒋春华负责本项目周边协调工作 监理单位: 苗守明——本项目总监理工程师, 全面负责本项目的监理工作 任志会——本项目专业监理工程师, 协助总监理工程师负责本项目的监理工作。 张良玉——本项目监理员, 协助专业监理工程师负责本项目的监理工作。 施工单位: 马赛雄——本项目的项目经理, 全面负责本项目的管理工作 彭益龙——本项目的技术负责人, 全面负责本项目的技术管理工作 二、建设单位根据监理合同宣布对总监理工程师的授权				

湖南省白沙电力有限公司宣布，授予总监的权力有：施工组织设计审定权、修改设计建议权及设计变更签字权、工程验收签证权、工程付款签证权以及签发《整改通知单》、签发暂时停工令和复工令等。

三、建设单位介绍工程前期准备情况：

建设单位已完成工程前期准备工作：施工现场的三通一平，规划建设用地、施工图审查、规划许可等手续均已办理完成。

四、承包单位介绍施工准备情况：

本项目按四个标段同时进行施工：

一标段（机厂区块）施工负责人：杨双全

二标段（供销区块）施工负责人：陈建军

四标段（车队、中心区东南区块）施工负责人：张智瑜

1、施工单位按照施工合同约定已经组建了施工项目部，目前正在根据实际情况编制《施工组织设计》等技术文件。

2、对施工人员做好安全培训及交底。

3、制定合理管控方案，确保工程如期完成。

4、主要设备、材料采购情况，实时反馈给建设方。

5、在项目施工阶段，确保按质、按量、按期、无安全事故。

6、施工现场已安排按施工图纸定位放线工作。

提出问题：关于住宿区、施工现场的临时用水、临时用电，需要建设方给予帮助。

五、监理单位对施工单位提出意见和要求：

要求施工单位在工作中，防微杜渐，遵循“安全第一，质量为本”的原则进行施工。

1、进场的材料及时取样送检、现场混凝土配合比、试块的制作，养护等要及时完成，出具有效的检测报告。

2、施工单位的质量控制；做好安全培训，施工技术交底。

3、施工单位的安全问题：进行现场安全培训，做好安全培训记录。进入现场必须要求施工人员佩戴好安全帽，注意现场临时用电，防火等安全隐患。临时用电应做好三级电源二级保护。施工区域必须配备消防设施（如灭火器等）。

4、隐蔽工程的验收：必须提前报验，经监理，业主验收合格后，才能进入下一道工序；直到隐蔽工程结束。

5、现场管理人员、技术人员要严格控制工程安全、质量，做好检查记录、做好技术交底工作。

6、前期的报审资料尽快上报，尽快提供管理人员资质，编写好强制性条文等资料，验评过程资料做到与施工同步；

7、要求施工单位提供一份施工进度计划、材料进场计划及人员安排计划；

8、现场要做好安全技术交底工作并要严格执行，对于女儿墙低于 1.2m 的屋面，施工时要做安全防护，进入现场必须佩戴安全帽，高空作业必须系带安全带，严禁酒后作业，做好现场安全文明工作，加强现场管理，对现场的不文明不安全的事情要及时解决；

9、每周例会工程例会定于周四下午 2 点，会议地点总包项目部，参会人员业主代表、监理全部人员、总包方项目经理、各分包负责人，技术员、安全员、质量员、资料员、施工员；

10、确保本工程安全零事故；

六、建设单位对本工程总体建设提出有关要求

施工单位必须按施工合同、设计图纸要求以及建筑工程相关规范标准施工，保质保量，做到安全生产、文明施工，工期以开工令下发的日期计算，施工方要按照合同总工期科学合理规划工期。

1、本工程是白沙电力公司试点项目，光伏区应整齐，工程质量为重点，整体呈现亮点工程；

2、施工前准备工作要充分，组织架构人员到齐，精诚团结、合作，采取有效的方法，打造精品工程；

3、要求施工现场的放线定位工作尽早完成，预埋件、模具尽快到场，对混凝土浇筑拿出可行性方案；

4、要求施工单位对设备、材料的采购情况进行实时反馈；

5、本项目工程应保质、保量、按进度如期完成；

6、安全标识、标牌、管理制度上墙；

7、施工过程中严格按图施工，严格按照规范执行；

8、每周例会时间必须严格遵守，不得无故不参加或迟到。

附会议签到表

主送单位	白沙光伏发电项目施工单位项目部		
抄送单位	白沙光伏发电项目建设工程部		
发文单位	白沙光伏发电项目监理项目部	发文时间	2018.10.5

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

会议内容：白沙光伏发电项目建设第一次工地会议

会议时间：2018年10月4日

序号	姓名	单位	职务	联系电话
1	唐志	长沙电力的公司	副经理	13875608606
2	苗智华	电力的光伏发电项目部	经理	13517346138
3	唐俊芳	红太阳新能源公司	工程部部长	18874959981
4	王	湖南白沙新能源有限公司	项目负责人	18673204130
5	杨双全	湖南卓越建设有限公司	项目负责人	15974450099
6	陈建	湖南卓越建设有限公司	项目负责人	13786419857
7	任志合	常州正衡监理	总监	13460852830
8	王	白沙电力公司	土建	13977910723
9	尹朝	白沙电力公司	副经理	13974961588
10	王	长沙电力的公司	经理	13055012818
11	张良	常州正衡监理	监理员	13933129780
12				
13				