

白沙光伏发电项目

会议纪要

(第四期)

常州正衡电力工程监理有限公司



会议纪要

编号: ZHJL-BSGF-004

工程名称: 白沙光伏发电项目

签发: 苗宇明

会议地点	湖南红太阳能源公司三楼会议室	会议时间	2018.10.25
会议主持人	任志会	会议主题	现场人员组织、设备材料进场、进度质量等问题

参加部门/人员:

建设单位—湖南省白沙电力有限公司: 宾跃忠、尹朝阳、雷泽炳、孙龙会

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司: 任志会、张良玉

施工单位—湖南红太阳新能源科技有限公司: 马赛雄、彭备龙

本次会议是本项目的第四次工地会议, 会议由监理方代表任志会主持, 主要内容如下:

一、承包单位介绍施工准备情况:

本项目按四个标段同时进行施工:

一标段(机厂区块)施工负责人: 杨双全

二标段(供销区块)施工负责人: 陈建军

三标段(中心区东南区块)施工负责人: 张智瑜

四标段(车队区块)施工负责人: 周经理

1、定位放线: 除屋顶外其他标段全部完成。

2、基础浇筑: 累计完成 3508KW 完成比例 60%。

3、箱变基础开挖完成 3 个, 机械厂接地沟电缆沟开挖 20%。

4、支架到货 85%, 组件到货 3360 块, 电缆到货 80%, 汇流箱到货。

5、机械厂区 59 人施工, 预计 26 号增加至 63 人。供销区 20 人, 组件支架安装需要加人。东南区 13 人需增加人员。车队区 21 人。

6、机械厂区箱变区域的条形基础与独立基础安装后可能不水平, 需找平处理切掉一部分立柱做好防腐工作。

7、需业主协调: 东南区与供销区挡墙护坡业主需安排做处理。

二、监理单位对施工单位提出意见和要求:

要求施工单位在工作中, 防微杜渐, 遵循“安全第一, 质量为本”的原则进行施工。

1、资料问题较多你施工方整改后尽快提交。

2、三标段整体施工进度严重滞后，桩基及浇筑未完成。

3、提交的日报应反映真实情况，计划工作量与当天实际工作量应相符，完不成加班加入。

4、现场安全问题应着重重视，人员安全帽必须佩戴。

5、现场管理应主动，出现问题应及时向业主监理汇报，尽量在最短时间内解决，把不利于施工因素降到最低，努力推动项目施工进度。

6、支架安装增加人员，工器具、辅件应准备齐全。

7、箱逆变基础尽快施工。

8、你施工方对机械区回填区部分尽快做夯实处理。

三、建设单位对本工程总体建设提出有关要求

施工单位必须按施工合同、设计图纸要求以及建筑工程相关规范标准施工，保质保量，做到安全生产、文明施工，工期以开工令下发的日期计算，施工方要按照合同总工期科学合理规划工期。

1、箱变基础尽快完工，赶在箱变设备进场前，另外设备进场需提前不能影响工程进度，箱变的开挖浇筑提前不能与组件安装等其他工序导致场地冲突；

2、质量通病预埋螺栓影响工作效率，施工方做模型校正；

3、东南区微孔桩深度必须到位；

4、支架安装必须找平安装；

5、每道工序施工方需自检，若出现问题自我修正；

6、施工现场人员较多，施工效率较低，人员无组织，施工方应合理安排分工，提高效率，未来几天天气较好，施工方合理安排施工；

7、电气安装需技术交底并安排专业人员安装；

8、机械区箱变基础区域为条形基础；

9、安全问题必须重视安全帽必须带，防止施工导致磕碰；

10、主要设备必须符合图纸，安装中的零部件、辅材必须能安装；

11、顶管施工方自己购买还是厂家提供提前沟通；

12、独立基础与条形基础的预埋件需二次浇筑（后期消缺）。

13、对于工程中的预埋件、螺栓的受力必须符合设计，隐蔽工程后期不能整改，前期必须严把质量。

14、电缆沟提前挖好防止后续与其他工序冲突，另外电缆沟在有钢筋部破路、挖

开、切断挖通电缆沟。

15、施工方尽快提交屋顶光伏设计的图纸。

16、尽快提供外线资料。

附会议签到表

主送单位	白沙光伏发电项目施工单位项目部		
抄送单位	白沙光伏发电项目建设工程部		
发文单位	白沙光伏发电项目监理项目部	发文时间	2018.10.25

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



白沙光伏发电项目会议签到表

序号	姓名	单位	职务	联系方式	备注
1					
2					
3					
4					
5	王强	湖南白沙新能源		18673224130	
6	张发金	常州正衡行		13460822830	
7	张良玉	常州正衡行		13933129780	
8	王正	白沙电力公司		13875608606	
9	王正	白沙电力公司		13974761588	
10	王正	白沙电力公司		13922141023	
11	王正	白沙电力公司		13289317771	
12	王正	湖南白沙新能源		17707490700	
13					
14					
15					
16					

日期: 2018.10.25