

白沙光伏发电项目

会议纪要

(第八期)



常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

编号: ZHJL-BSGF-008

工程名称: 白沙光伏发电项目

签发: 郭翔

会议地点	白沙电力公司二楼会议室	会议时间	2018. 12. 26
会议主持人	宾跃忠	会议主题	现场整改、增容与资料移交等问题

参加部门/人员:

建设单位—湖南省白沙电力有限公司: 宾跃忠、蒋春华、尹朝阳、孙龙会

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司: 芮金连、张良玉

施工单位—湖南红太阳新能源科技有限公司: 黄超辉、李俊芳、戴仁德、马赛雄、彭益龙、欧阳雨辰、杨双全、颜禹、张智渝

本次会议是本项目的第八次工地会议, 会议由业主方代表宾跃忠主持, 主要内容如下:

一、监理单位汇报初验情况:

1、经过三方对机械厂区初验, 检查发现该区的组件、基础及支架、汇流箱电缆口防火封堵等均存在质量通病问题, 并据此向施工方下发整改消缺单, 要求施工方尽快组织对所有场区进行整改, 整改完成后施工方自查并形成回复单上报业主与监理项目部, 业主方、监理方根据回复单进行复验, 如在出现同类问题不予以验收。

2、施工方如出现一些短期内无法完成或因天气原因影响的项目可在回复中做出说明。

二、承包单位介绍情况:

本项目按四个区块:

机厂区块施工负责人: 杨双全

供销区块施工负责人: 陈建军

中心区东南区块施工负责人: 张智瑜

车队区块施工负责人: 周锡强

1、经过三方对机械厂区初验后检查发现组件、基础及支架、汇流箱、电缆口防火封堵等均存在质量通病问题, 据以上问题我方接收到监理项目部下发整改通知单后, 我施工项目部积极组织施工人员对机械厂区、供销区存在通病问题进行整改。

2、机械区西侧阵列接地未做水泥覆盖, 组件间阵列倾角未做校正, 我方尽快安排施工人员整改。

3、供销区正在进行整改，整改完成后申请三方进行验收；中心区东南区尽快安排施工人员对现场自检并整改，整改完成后申请三方验收。

4、中心区东南区接地防腐未按电力规范应由现场红绿漆改为黄绿漆，箱变需砌筑砖混踏步，接地未达到规范要求应三面焊接，以上问题我方尽快整改完成。

5、招待所屋面增容与供销区增容施工队于2019年1月5号进场，2019年1月15号完工。

三、建设单位要求：

1、增容部分施工方于2019年1月15号前完成，能增加容量尽量增加容量，充分利用现有场地；

2、接地电阻测试根据天气情况提前通知三方测试验收；

3、监控数据是否失真，若失真施工方应尽快校正；箱变温控误差较大施工方需要校正；视频监控是否显示全面有无故障，若有故障应尽快修复；

4、所有区块排水沟需要按图纸设计要求施工，现场尽快落实；

5、施工方尽快完成自检，每个区块同步进行自检，完成后三方验收，若检查发现未进行整改或整改不合格不予验收；

6、施工方如出现一些短期内无法完成或因天气原因影响的项目可在回复中做出说明。

7、招待所与供电所增容部分的屋面第三方检测报告我方尽快向施工单位提供；

8、机械区增加三组阵列，电缆过路管（采用镀锌钢管）进3-ZL-H12汇流箱；

9、元旦将至，总包妥善安排工人工资避免劳务纠纷；

10、监理审核施工方上报隐蔽工程与分部分项验收要有结论；

11、监理资料、施工资料采用线装2018年12月30号上交；

附会议签到表

主送单位	白沙光伏发电项目施工单位项目部		
抄送单位	白沙光伏发电项目建设工程部		
发文单位	白沙光伏发电项目监理项目部	发文时间	2018.12.26

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

(驻收与增容会议)

日期: 2018.12.26

[illegible]