

会 议 纪 要

工程名称: 广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: 001

会议地点	项目部	会议时间	2018 年 10 月 16 日
会议主持人	张海龙		
会议主题: 关于加强现场施工进度、安全、质量要求			
本次会议内容: 一、总包单位介绍现场情况: 本周施工进度: 1. 1#厂房的夹具进行拼装完成比例 100%; 2. 1#厂房屋面进行施工通道木板铺设; 下周工作计划: 1. 1#厂房的夹具、导轨进行安装; 二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议 1、做好进场施工人员的安全交底以及现场的管理工作; 2、要求人员进入施工现场必须合理佩戴安全用品; 3、施工单位要及时上报进场材料的资料, 由我单位进行报验; 三、业主方对 EPC 及各施工单位提出以下意见及要求: 1. 光伏组件进场时间预计 10 月 25 日左右进行从厂家发货, 10 月 29 日左右到场; 2. 针对组件到货时间, 要求 EPC 对《施工进度计划表》进行合理有效的调整, 并重新编制报验; 3. 要求相关负责人做好施工人员的安全技术交底工作; 4. 对彩钢瓦更换或屋面彩钢瓦防腐完成的屋面及时与厂方做好交接工作; 5. 建议 EPC 相关负责人提前与厂方领导做好后期并网停电的事宜;			
主送单位	广东盛日新能源科技发展有限公司		
抄送单位	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018 年 10 月 16 日

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



由 扫描全能王 扫描创建

广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目会议签到表

日期: 2018.10.16

[illegible]