

## 会议纪要

工程名称：广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目 编号：SRGF-JXMB-003

会议地点	项目部	会议时间	2018年10月30日
会议主持人	张海龙		
会议主题：			
关于加强现场施工进度、安全、质量要求			
本次会议内容：			
一、总包单位介绍现场情况：			
(1) 3#、4#、5#、6#厂房夹具已全部到货；			
(2) 3#、4#厂房面导轨已到全部货，剩余5#、6#厂房面导轨计划11月02日到货；			
(3) 直流线缆预计到货时间11月05日（有待与厂家确认）；			
(4) 电缆桥架预计到货时间10月31日；			
(5) 逆变器预计到货时间11月10日；			
(6) 交流电缆预计到货时间11月09日；			
本周施工进度：			
(1) 1#厂房面夹具安装完成占比例100%；			
(2) 1#厂房面导轨安装完成占比例70%；			
(3) 3#、4#、5#、6#厂房夹具已全部到货；			
下周工作计划：			
(1) 3#、4#、5#、6#厂房夹具进行拼装；			
(2) 3#、4#厂房面夹具进行安装；			
(3) 1#厂房面进行桥架安装			
二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议			
(1) 严格按照施工设计图纸、相关规范进行施工；			
(2) 要求每道工序完成后，须自检自查合格后上报我方监理部，待检验合格后，方可进行下道工序施工；			
(3) 施工现场滞留垃圾需及时清除，保持施工现场的干净、整洁，抓好安全文明施工管理工作。			

- (4) 要求屋面采光带处必须合理的进行警示牌悬挂及警示带隔离，施工现场须有效合理的做好相关防护措施；
- (5) 认真贯彻落实安全管理制度，责任到人；
- (6) 屋面安装光伏组件必须按照设计要求施工，吊装组件及时分散开，防止组件过于集中使屋面钢结构变形或坍塌，吊装组件的指挥人员注意力集中，组件重心必须放在主梁上，且屋顶组件禁止出现堆放过多和集中现象；
- (7) 要求现场负责人安排人员对屋面彩钢瓦锁边处进行检查，对锁边张开、裂开部位进行处理及修复，并做好警示、隔离措施；
- (8) 禁止施工人员在下雨天屋面作业，防止出现安全事故；
- (9) 工期较紧张，建议及时的与相关设备、材料厂家沟通、协调，加快设备、材料进场时间，确保工程的正常推进；
- (10) 为了正常推进项目的进度，望现场负责人及时根据实际施工进度、阶段采取有效的控制，制定相应有效的措施（如：及时调整施工工序、增加施工人员、增加机械设备）等；

### 三、业主方对 EPC 及各施工单位提出以下意见及要求：

- (1) 要求负责人尽快落实设备、材料到货情况，及时的与贵司采购或材料厂家进行沟通；
- (2) 由于材料到货时间改变，要求对 10 月 26 日提交的《施工进度计划表》进行重新编制，编制完成后进行重新报审；
- (3) 加强施工现场的安全、质量管理，做好施工人员的安全技术交底，对新进场施工人员的安全教育知识培训工作并做好记录；
- (4) 严禁吸烟人员进入屋面施工区域，如有发现将进行罚款处理；为杜绝吸烟现象，不允许施工人员带火进入屋面施工区域；
- (5) 为了项目保质保量的完成，要求屋面所有夹具、导轨 11 月 5 日前全部安装完成；

主送单位	广东盛日新能源科技发展有限公司		
抄送单位	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018 年 10 月 23 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

