

会议纪要

工程名称：广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：SRGF-JXMB-005

会议地点	项目部	会议时间	2018年11月13日
会议主持人	张海龙		
会议主题： 关于加强现场施工进度、安全、质量要求			
本次会议内容： 一、总包单位介绍现场情况： 本周施工进度： (1) 1#屋面直流线槽安装完成比例 100%； (2) 1#屋面光伏组件吊装完成 72 箱，计 1872 块； (3) 5#、6#屋面夹具安装完成比例 100%； (4) 1#屋面光伏直流线敷设完成比例 50%； 下周工作计划： (1) 1#屋面光伏组件吊装完成； (2) 1#屋面光伏组件安装预计完成 60%； (3) 5#屋面导轨安装； (4) 3#、4#屋面直流线槽安装、光伏直流线敷设； (5) 1#屋面交流线桥架安装、交流线敷设； (6) 全部屋面进行逆变器安装； 二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议 (1) 材料、设备、构件进场未经我方监理人员签字确认不允在工程上使用和安装； (2) 分部、分项工程不报验及未经监理验收签字确认同意，不允许进入下道工序施工，如野蛮施工多次要求，不听劝阻的不给予验收； (3) 设计图纸内修改或增加，要求及时与设计单位协调沟通，经确认同意后，尽快给出说明及变更通知单； (4) 现场发现安全、质量问题，我方多次警告及要求无动于衷后，我方将以《监理工作联系单》或《监理工程师通知单》形式下发整改通知文件，下发需整改回复文件，未按			



照文件期限内进行整改回复或不整改、不回复事件，我方将对该区域进行下发《暂停令》；

- (5) 施工现场个人防护用品要穿戴整齐（安全帽，安全带，反光衣）；
- (6) 施工单位加强管理，对施工现场人员做好安全技术交底工作并记录；
- (7) 目前施工进度和施工现场的进度不相符，施工单位要有相关措施；
- (8) 监理部下达的监理通知单要及时整改；

三、业主方对 EPC 及各施工单位提出以下意见及要求：

- (1) 要求施工现场相关负责人加强现场的管理工作，落实施工人员的安全技术交底；
- (2) 要求组件安装完成后，施工人员尽量避让线源接线口，避免带电对人员造成人身伤害；
- (3) 要求组件吊装完成后，及时的对组件进行有效的固定，避免不可控因素造成设备的损坏及人员伤害；
- (4) 现场实际进度与提交的《施工进度计划表》存在较大的差异，严重滞后，现要求重新调整《施工进度计划表》并在 3 日内进行上报，最终并网日期按照 11 月 30 日进行编制；
- (5) 要求 EPC 根据施工现场情况，有效的增加施工人员、施工机械，及时与厂方协商并网停电工作以及尽快办理并网的相关工作和手续，确保顺利完成 11.30 并网工作；

主送单位	广东盛日新能源科技发展有限公司		
抄送单位	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018 年 11 月 13 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发



