

会议纪要

工程名称：广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：SRGF-JXMB-007

会议地点	项目部	会议时间	2018 年 11 月 27 日
会议主持人	张海龙		
会议主题： 关于加强现场施工进度、安全、质量要求			
本次会议内容： 一、总包单位介绍现场情况： 1、计划本月 29-30 日并网停电； 2、现场菱形夹具、交流电缆缺少，正在积极与供货方沟通，对缺少的部分尽快发货； 本周施工进度： (1) 1#屋面光伏组件安装完成比例 99%，交流电缆敷设完成比例 80%，逆变器安装完成比例 100%； (2) 5#屋面线槽安装完成比例 100%，光伏组件吊装、安装完成比例 100%，光伏直流电缆敷设完成比例 100%，逆变器安装完成比例 100%，交流电缆敷设完成比例 80%； (3) 6#屋面线槽安装完成比例 100%，光伏直流线敷设完成比例 100%，逆变器安装完成比例 100%，光伏组件吊装完成比例 100%，光伏组件安装完成比例 20%； (4) 4#屋面线槽安装完成比例 100%，光伏直流线敷设完成比例 100%，光伏组件吊装完成比例 10%；交流电缆敷设完成比例 80%； (5) 3#屋面线槽安装完成比例 100%，光伏直流线敷设完成比例 30%； 下周工作计划： (1) 3#、4#屋面光伏组件吊装完成； (2) 光伏直流电缆 MC4 插头制作完成； (3) 交流电缆接头制作完成； (4) 光伏组件 7 天内安装完成； 二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议 (1) 要求现场施工不能满足设计要求的，及时与建设单位、设计单位沟通，待建设单位、设计单位认可后发送《变更通知单》告知我方，方进行施工；如未征得建设单位、设			



计单位认可野蛮施工，不给予签字验收；

- (2) 由于施工过程中屋面保护措施不到位，造成屋面多处损坏、变形，要求你单位尽快对屋面损坏部位进行修补，避免造成无关的损失；
- (3) 现场临时用电，一定要有专人管理，同时设专用配电箱，电源线严禁乱接乱拉，采取用电挂牌制度，尤其杜绝违章作业，防止人身、线路，设备事故的发生；
- (4) 要求相关负责人加强现场的安全、质量管理，做好人员的安全技术交底工作，落实现场的安全文明施工；
- (5) 要求对需送第三方检测机构做检测的材料，尽快组织见证取样，对取样完成的材料尽快安排送检；

三、业主方对 EPC 及各施工单位提出以下意见及要求：

- (1) 要求项目负责人尽快与贵司领导沟通，落实光伏区的检修通道具体事宜；
- (2) 要求线缆敷设必须有效的进行绑扎，绑扎按照每台逆变一捆绑原则（1#屋面敷设完成的不再做要求，3#、4#、5#、6#屋面必须执行）；
- (3) 要求尽快对屋面彩钢瓦损坏、下陷处进行修补、警示隔离，避免造成没必要的损失以及对人员的伤害；

主送单位	广东盛日新能源科技发展有限公司		
抄送单位	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018 年 11 月 27 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。项目



