

会议纪要

工程名称：广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：SRGF-JXMB-008

会议地点	项目部	会议时间	2018年12月04日
会议主持人	张海龙		
会议主题： 关于加强现场施工进度、安全、质量要求			
本次会议内容： 一、总包单位介绍现场情况： 1、计划12月06日组织电网并网验收； 2、12月04日已对抽检的光伏组件进行送检； 3、本周现场施工人员为35人； 本周施工进度： (1) 光伏组件吊装完成比例100%； (2) 光伏组件安装完成比例70%； (3) 线槽安装完成比例90%； (4) 汇流柜、并网柜安装完成比例100%； (5) 交流电缆头制作完成比例50%（汇流柜进线电缆头完成）； (6) 接地扁钢吊装至屋面已完成； 下周工作计划： (1) 光伏组件安装完成； (2) 直流电缆MC4插头制作、安装完成； (3) 交流电缆头制作完成； (4) 所有柜体进、出线部位进行防火封堵； (5) 对厂区原建筑物破坏处进行修复； (6) 所有屋面接地扁钢制作、安装； 二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议 (1) 要求尽快对补签、补章的《荷载报告》进行上报我监理部； (2) 要求尽快对取样完成的材料安排送检测试；			



- (3) 要求你方与设计单位进行沟通，尽快落实清洗系统、报警系统的设计文件（具体技术要求需满足《技术协议》要求；
- (4) 要求现场分部、分项工程完成后，需自检合格后上报我方监理部，待检验合格后，方可进行下道工序施工；
- (5) 要求线槽内的动力电缆与信号电缆进行有效分开，不允敷设同槽内；
- (6) 施工现场临时用电随意搭接较严重，配电箱无锁及警示牌。采用三相五线制，施工用电应做到一机一闸一箱一保。所有施工接电必须有持证电工的人员操作；
- (7) 施工现场必须佩戴安全帽；
- (8) 在任何情况下项目部必须把安全工作放在第一位，安全员加大检查力度，发现有安全隐患现象应立即制止，必要时采取罚款措施；
- (9) 施工工序，分部分项工程请施工单位务必在自检合格后将报审表报我监理部，验收合格确认签字后方可进入下道工序施工；
- (10) 光伏线缆桥架支架部分未按图施工，自检不严格，未按技术交底施工；
- (11) 监理部下达的通知单必须限期回复；
- (12) 二次接线分区分柜明确责任人，严格执行验收责任制，凡工艺不美观的坚决整改，完工由专人验收，对厂家接线应逐一紧固，防止有接线松动现象；

三、业主方对 EPC 及各施工单位提出以下意见及要求：

- (1) 要求项目负责人尽快与贵司领导沟通，落实光伏区的检修通道事宜；
- (2) 要求尽快对屋面彩钢瓦损坏、下陷处进行修补、警示隔离，避免造成没必要的损失以及对人员的伤害；
- (3) 建议尽快与相关部门进行协商，对损坏的组件进行补充，避免造成没必要损失；
- (4) 要求现场工序完成后，及时上报监理部进行验收，待报验合格后方可进行下道工序施工，如不及时报验，造成一切后果你方自行承担；

主送单位	广东盛日新能源科技发展有限公司		
抄送单位	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018 年 12 月 04 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



