

会 议 纪 要

工程名称：广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：SRGF-JXMB-009

会议地点	项目部	会议时间	2018年12月11日
会议主持人	徐文平		

会议主题：

关于加强现场施工进度、安全、质量要求

本次会议内容：

一、总包单位介绍现场情况：

- 1、本周已通过电网并网验收；
- 2、我方正在与组件厂家协商、沟通，尽快完成损坏的组件补充事宜；
- 3、项目二次设备已进场，正在安装；

本周施工进度：

- (1) 光伏组件安装完成比例 99%；
- (2) 直流电缆 MC4 插头制作、安装完成比例 100%；
- (3) 交流电缆头制作完成比例 100%；
- (4) 所有柜体进、出线部位进行防火封堵完成；
- (5) 所有屋面接地扁钢制作、安装完成比例 50%；
- (6) 电缆敷设完成比例 100%；
- (7) 光伏阵列跨接电缆制作安装完成比例 95%；

下周工作计划：

- (1) 屋面接地扁钢安装完成 100%，接地线安装完成 50%；
- (2) 光伏组件安装完成；
- (3) 监控系统设备安装；

二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议

- (1) 要求尽快对补签、补章的《荷载报告》进行上报我监理部；
- (2) 要求现场施工不能满足设计要求的需及时与建设单位、设计单位沟通，待设计单位核算确认后出示设计变更单；
- (3) 要求施工现场加强各项管理，确保安全文明施工，及时对现场垃圾进行清理；

- (4) 要求尽快安排人员对分项验收发现的问题，及时整改、消缺；
- (5) 要求你方尽快与设计单位进行沟通，尽快落实清洗系统、报警系统以及屋面检修通道事宜，落实具体方案进行报审；
- 三、业主方对 EPC 及各施工单位提出以下意见及要求：
- (1) 要求对现场不能满足《EPC 承包合同》内容的部分，尽快对项目所有变动、变更项进行正式的函件补充审批并告知项目所有参建单位；
- (2) 尽快对现场完成工序组织人员自检，并进行上报监理部进行验收；
- (3) 建议尽快对屋面彩钢瓦损坏、破损处进行修复，避免造成经济损失；
- (4) 建议尽快与相关部门进行协商，对损坏的组件进行补充，避免造成没必要损失；
- (5) 建议相关负责人尽快对项目剩余工作进行统计，合理安排施工人员，避免无计划的施工；
- (6) 要求对施工过程中下发的罚款单内金额，本月内以现金形式进行上交；



主送单位	广东盛日新能源科技发展有限公司		
抄送单位	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018 年 12 月 11 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

