

## 会议纪要

工程名称：广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：SRGF-JXMB-010

|  |     |      |             |
|--|-----|------|-------------|
| 会议地点   | 项目部 | 会议时间 | 2018年12月18日 |
| 会议主持人  | 徐文平 |      |             |
| 会议主题：<br>关于加强现场施工进度、安全、质量要求  |     |      |             |
| 本次会议内容：<br>一、总包单位介绍现场情况：<br>1、第三方检测机构出示的《光伏组件测试报告》原件只有1份，如有需要进行彩印；<br>2、12月14日进行的电缆取样送检，第三方检测机构出示报告需10个工作日；<br>3、我司正在与光伏组件厂家协商对损坏的组件补充事宜，具体到货时间不确定；<br>4、我方正在与组件厂家协商、沟通，尽快完成损坏的组件补充事宜；<br>本周施工进度：<br>(1) 接地系统安装完成占比80%；<br>(2) 清洗系统制作安装完成占比50%；<br>(3) 监控系统（逆变器通讯线敷设、光纤线敷设、监控立柱）安装完成占比100%；<br>下周工作计划：<br>(1) 接地系统全部安装完成；<br>(2) 清洗系统全部安装完成；<br>(3) 监控系统安装调试完成；<br>二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议<br>(1) 要求尽快对补签、补章的《荷载报告》进行上报我监理部；<br>(2) 要求现场施工不能满足设计要求的需及时与建设单位、设计单位沟通，待设计单位核算确认后出示设计变更单（如现场与设计图纸不符，未出设计变更单我方不予验收资料签字）；<br>(3) 要求尽快安排人员对分项验收发现的问题，及时整改、消缺；<br>(4) 要求对屋面彩钢瓦下陷、损坏处进行修复及彩钢瓦防腐面脱落出进行二次涂刷； |     |      |             |

三、业主方对 EPC 及各施工单位提出以下意见及要求：

- (1) 尽快对现场完成工序组织人员自检，并进行上报监理部进行验收；
- (2) 尽快与设计单位沟通、协商，现场与设计图纸不一致部位进行出示设计变更单事宜；
- (3) 要求对屋面彩钢瓦下陷、损坏、破损处进行修复，并要求提交有效加固方案；
- (4) 要求尽快制作、安装完成清洗系统所有工作，清洗系统安装完成后需做水压试验；

|      |                 |      |             |
|------|-----------------|------|-------------|
| 主送单位 | 广东盛日新能源科技发展有限公司 |      |             |
| 抄送单位 | 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 |      |             |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司  | 发文时间 | 2018年12月19日 |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

