

关于江苏沐阳 8.8MWp 光伏发电项目
厂房加固质量、进度会议纪要

会议时间	2018 年 11 月 15 日
会议地点	江苏沐阳项目部
会议记录	王占青
正泰新能源参加人员	马旭东 郭世 高启东
天威新能源参会人员	王清 吴明 井国旭 杨超超
徐州天达参会人员	王占青
会议议题	关于江苏沐阳 8.8MWp 光伏发电项目厂房加固质量、进度等事宜确认
会议内容： 针对徐州天达 11 月 9 日出具的设计变更以及现场检查发现的质量问题，进度滞后问题，经过三方讨论、达成如下意见： 1、支撑更换连接板，连接板变更图纸需出具设计变更。支撑安装全部完成 14 天（2018 年 11 月 28 日完成），包含材料到场时间和现场安装时间。 2、现有系杆打孔尺寸需经过验算合格才能使用，下午完成。安装之前经监理方、项目部检验合格后安装，完成 7 天，预计 2018 年 11 月 21 日完成。 3、已安装檩条打孔位置不符合图纸要求，请贵公司提交详细的改进方案，包括设计变更方案和施工进度方案。 4、未完成檩条施工严格按照图纸进行，螺栓安装时增加平垫，安装前经监理方及我方项目部确认。	

- 5、资质、材料报验，分项分部工程验收与施工同步进行。
- 6、现场指定专人与天威项目部对接，专人可以代表徐州天达公司，每天与项目部对接质量进度。
- 7、经核实现有材料防火涂料等级及要求与原有厂房一致。
- 8、原有厂房屋脊处、外墙边檩条加固没有实施，请出具设计变更，经我方确认。