

会议纪要

工程名称：江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-TSHY-05

签发：徐继生

会议地点	项目部会议室		会议时间	2018. 11. 23
会议主持人	杨铃铃	会议主题	关于现场施工进度、材料进场以及加固问题	
本次会议内容： 现场工期延后事项： 福莱居项目： 1. 加固原计划 11 月 23 日完成，现已延后 2-3 天； 2. 逆变器安装原计划 11 月 20 日完成，现已延后 3 天； 3. 汇流箱原计划 11 月 23 日到货，实际到货预计 11 月 28 日，延后 5 天； 4. 接地安装原计划 11 月 25 日完成，实际安装预计 11 月 30 日完成，延后 5 天； 5. 低压开关柜计划 11 月 25 日到货。 腾盛项目： 1. 加固原计划 11 月 28 日完成，现预计 12 月 4 日完成，延后 4 天； 2. 支架、检修通道安装预计 12 月 5 日完成； 3. 组件原计划 11 月 23 日开始安装，现已延后，预计 12 月 10 日完成； 4. 汇流箱 11 月 23 日到场 48 台，预计 12 月 6 日完成； 5. 箱变基础开挖原计划 11 月 18 日开始，现延后 5 天，11 月 24 日开始施工，预计 12 月 10 日完成箱变安装； 6. 接地安装计划 11 月 26 日开始施工。 恒达项目： 1. 加固于 12 月 4 日完成； 2. 截止 11 月 23 日，支架安装 70%，预计 11 月 30 日完成，延后 3 天； 3. 检修通道、逆变器支架预计 12 月 6 日完成； 4. 组件安装原计划 12 月 1 日开始，现延后 4 天，预计 12 月 13 日完成； 5. 汇流箱于 11 月 27 日到场； 6. 箱变基础于 11 月 24 日开挖。				

会议签到表

日期: 2018.1.23

[illegible]