

会议纪要

工程名称: 江苏腾盛 5MWp 光伏发电项目

编号: ZHJL-FLJHY-011

签发: 傅耀生

会议地点	项目部会议室		会议时间	2019.01.17
会议主持人	杨铃铃	会议主题	关于现场施工进度及人员事宜	

本次会议内容:

施工单位:

1. 福莱居 2#并网柜预计 01 月 25 号进行母排安装;
2. 腾盛项目屋面接地施工完成 60%, 恒达项目、福莱居项目未施工;
3. 现场剩余施工人员预计 01 月 26 号撤场。

监理单位:

腾盛项目:

1. 厂房加固需整改部位未开始整改;
2. 屋面焊接动火作业周边必须配备灭火器或其它消防设施;
3. 屋面所有生产垃圾需及时清理;
4. 现场施工人员撤场前应委派专人对现场所有设备运行情况进行检查, 无误后对运行设备进行上锁, 钥匙由专人保管;
5. 现场施工材料应集中堆放并分类归纳;
6. 施工人员撤场前对项目所有临时用电进行拆除并对现场施工区域进行自检, 排除安全隐患。

恒达项目:

1. 上周箱变基础预埋件接地施工完成;
2. 要求施工人员撤场前对屋面未安装桥架进行安装或吊卸至地面材料区域进行集中堆放;
3. 直敷于屋面上的光伏线需整理至桥架内, 不得随意散乱于屋面上;
4. 对已敷设有直流电缆的桥架进行盖板安装并进行基本固定, 待复工后重新进行通讯线敷设。

福莱居项目:

1. 上周对现场设备进行防火封堵施工，已施工完成；
2. 上周对配电室并网柜接地进行整改，已整改完成；
3. 屋面天沟内生产垃圾、铁锈未及时进行清理，要求施工人员撤场前进行清理；
4. 屋面组串接地未施工，要求对吊装至屋面扁钢集中吊卸于地面材料堆放区域。

建设单位：

1. 腾盛、恒达、福莱居项目厂房加固需整改部位必须进行整改；檩条整改需出具整改方案报业主或监理项目部审核通过，整改完成后需具有相关资质试验单位出具正式荷载报告；

2. 所有项目屋面屋脊损坏部位需进行修复，并对屋面漏水点进行排查并修复；

3. 所有项目现场加固材料需进行取样送检，并对焊接部位做探伤试验；

4. 春节假日期间，腾盛、恒达、福莱居项目施工现场至少留守 1 人值班，每天对施工现场和运行设备至少进行一次巡检；

5. 所有项目施工人员撤场之后屋面不允许堆放任何散乱材料；

6. 现场施工人员撤场前应委派专人对现场所有设备运行情况进行检查，无误后对运行设备进行上锁，钥匙由专人保管；

7. 所有项目现场带电设备需张贴安全标示标牌；

8. 所有项目屋面漏雨处（配电房漏雨处）需在施工人员撤场前处理完成；

9. 监理方在临时离场之前需对现场进行专项安全检查，对存在安全隐患部位要求施工方进行整改；

10. 建议施工单位根据施工合同要求尽快购买所有项目相关保险；

11. 要求总包方对恒达项目需增补电缆量进行统计，尽快落实增补电缆进场时间；

12. 所有项目除需整改项外，对未完成工程量编制施工进度计划。

主送单位	常州正衡光伏发电有限公司		
抄送单位	天威新能源系统工程（北京）有限公司		
发文单位	常州正衡光伏发电有限公司	发文时间	2019.01.17

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

日期: 2019.01.17

[illegible]