

会议纪要

工程名称：宿迁恒达纺织 2.8MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-HDHY-02

签发：徐耀生

会议地点	项目部会议室		会议时间	2018.11.13
会议主持人	杨铃铃	会议主题	关于现场施工进度、材料进场以及加固问题	

本次会议内容：

加固：

1. 加固未按照图纸施工，三道工序均有问题，根据现场进度要求，满足要求的时间。
2. 电焊质量不合格，材料不合格，加固人员不满足加固进度要求，螺母均没有上垫片。
3. 整改措施：根据以上第 2 条要求三天内需分包单位出具改进实施方案。
4. 目前屋顶加固已经严重影响光伏安装工程进度，完成时间尚未确定。

屋顶除锈情况：

1. 屋顶除锈进度缓慢。
2. 屋顶除锈时间完成：计划于 11 月 20 日除锈防锈完成。

主要设备材料到货情况：

1. 高压电缆（上上）：12 月 15 日之前
2. 二次设备（南自）：12 月 10 日之前
3. 高低压开关柜（森源）：12 月 20 日之前
4. 光伏线、直流电缆、低压交流电缆（上上）：12 月 1 日之前
5. 汇流箱（正泰电源）：11 月 30 日之前
6. 逆变升压箱变（正泰电器）：12 月 17 日之前
7. SVG（正泰电源）：12 月 5 日之前

光伏施工情况：

1. 福莱居于 11 月 25 日施工完成。
2. 腾盛暂未确定（取决于加固进度）。
3. 恒达暂未确定（取决于加固进度）。

总体沟通:

1. 进行每道工序前, 需要报验监理部。
2. 后期到来的施工人员需要向项目部进行报验。
3. 电网手续跟进。
4. 2018 年 11 月 16 日前出具详细进度计划及人力动员计划 (以周为单位)。
5. 2018 年 11 月 16 日前提供加固整改方案至监理及项目部 (正泰)。
6. 2018 年 11 月 14 日提供韩工资质工艺改进方案。
7. 根据加固情况, 需天威合作方出具证明 (会后给出时间)。
8. 上述内容无法及时提供或后续实施过程中偏差较大, 正泰方暂停一切资源提供及付款并根据合同进行责任追究。

主送单位	沐阳昱达光伏发电有限公司		
抄送单位	天威新能源系统工程 (北京) 有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018. 11. 13

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

日期: 2018.11.13

[illegible]