

# 会议纪要

工程名称：宿迁恒达纺织 2.8MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-HDHY-04

签发：徐耀生

|       |        |      |                     |            |
|-------|--------|------|---------------------|------------|
| 会议地点  | 项目部会议室 |      | 会议时间                | 2018.11.29 |
| 会议主持人 | 杨铃铃    | 会议主题 | 关于现场施工进度、材料进场以及加固问题 |            |

本次会议内容：

现场施工进度：

福莱居项目：

1. 厂房加固原计划 11 月 23 日完成，现预计 12 月 8 日完成，延期 15 天；
2. 低压开关柜计划 11 月 25 日到货，现预计 12 月 10 日到场，延期 15 天；
3. 逆变器支架 11 月 29 日已开始制作；
4. 11 月 30 日开始敷设光伏电缆、低压电缆。

腾盛项目：

1. 厂房已完成 60%，预计 12 月 4 日完成；
2. 组件 11 月 28 日开始安装，预计 12 月 10 日完成；
3. 光伏电缆预计 12 月 2 日到货；
4. 设备基础预计 12 月 6 日完成；
5. 组件安装完成后安装接地扁钢。

恒达项目：

1. 支架安装 70%，剩余夹具于 12 月 2 日到货，12 月 7 日安装完成；
2. 组件预计 12 月 15 日安装完成；
3. 汇流箱预计 12 月 16 日安装完成；
4. 设备基础预计 12 月 6 日完成；
5. 组件安装完成后安装接地扁钢。

设备材料到场情况：

1. 直流电缆福莱居项目全到，腾盛、恒达项目 12 月 3 日到；
2. 高压电缆 12 月 10 日到货；

3. 汇流箱 12 月 4 日到场；

4. SVG 12 月 6 日到场，箱变 12 月 15 日到场；

5. 低压开关柜 12 月 10 日到场，高压开关柜 12 月 20 日到场；

6. 自动化设备 12 月 8 日到场。

监理单位：

截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需求。

腾盛项目：

1. 加固支撑端板多次开孔的需要更换；

2. 端板多开孔的需要进行封堵、修复；

3. 加固施工现场必须做好防护，产生的施工垃圾及时清理；

4. 组件安装过程中，要同时保证美观和质量；

5. 施工过程中，禁止踩踏屋脊，施工垃圾及时处理；

6. 箱变基础已开始施工，尽快提供相关材料（砖块、钢筋、混凝土等）的实验报告。

恒达项目：

1. 恒达项目的夹具尽快到场，尽快完成支架安装；

2. 厂房加固系杆平垫不符合要求，需整改；

3. 屋面的施工垃圾未处理。

福莱居项目：

1. 桥架连接件有划伤的需更换，桥架有生锈处需刷漆防护；

2. 材料进场必须报验监理部，禁止擅自使用；

3. 电焊施工周边必须配备灭火器；

4. 施工资料尽快报审，要与施工进度同步进行。

建设单位：

1. 加固进度滞后，严重影响光伏施工；

2. 现场施工需做好安全防护，高空作业必须佩戴安全帽、安全带；

3. 加固施工质量较差，需加强现场管理；

4. 高压开关柜到场较晚，施工单位需采取相应的措施；

- 5.施工进度滞后，要求施工单位与原施工计划进行对比，并采取补救措施，加快施工进度；
- 6.现场施工产生的垃圾及时处理；
- 7.腾盛项目屋顶有生锈处需刷漆防护；
- 8.开挖电缆沟时，遇见厂区电缆要拍照留底；
- 9.施工现场发现烟头、进场材料未报验、擅自使用不合格材料，一经发现，采取经济考核；
- 10.施工资料尽快报审，要与施工进度同步进行；
- 11.现场材料需第三方送检的尽快提供实验报告。

|      |                       |      |            |
|------|-----------------------|------|------------|
| 主送单位 | 溧阳市恒达光伏发电有限公司         |      |            |
| 抄送单位 | 天威新能源系统工程（北京）有限公司     |      |            |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程有限公司<br>监理项目部 | 发文时间 | 2018.11.29 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

