

会议纪要

工程名称：宿迁恒达纺织 2.8MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-HDHY-05

签发：

会议地点	项目部会议室		会议时间	2018.12.06
会议主持人	杨铃铃	会议主题	关于现场施工进度、材料进场以及加固问题	

本次会议内容：

现场施工进度：

一、腾盛项目：

1. 厂房加固除去暂无法加固的位置，累计完成 90%；
2. 组件安装完成 2.7MW；
3. 光伏线缆敷设完成 1.2MW；
4. 汇流箱（59 台）安装完成；
5. 设备基础完成 70%。

二、恒达项目：

1. 支架安装完成 75%；
2. 钢结构加固系杆安装 70%；
3. 设备基础完成 70%。

三、福莱居项目：

1. 逆变器（17 台）安装完成；
2. 光伏线缆敷设完成 30%；
3. 厂房加固系杆安装 90%、支撑安装 70%。

下周计划：

福莱居计划 12 月 11 日报电力公司，18 日验收。

腾盛、恒达计划 12 月 18 日报电力公司，25 日验收。

一、腾盛项目

1. 光伏线、直流电缆、交流电缆敷设完毕，桥架安装完成；
2. 箱变基础、SVG 基础浇筑完成（12 月 6 日至 7 日），配电室内设备支架安装完成；
3. 到货设备吊装、就位；

二、福莱居项目

- 1.支撑加固完成（12月6日至12月8日）；
- 2.组件安装完成（12月8日至10日）；
- 3.逆变器、汇流箱安装完成（12月6日至7日）；
- 4.光伏线、交流电缆、直流电缆敷设完成；
- 5.低压并网柜安装调试（12月13-15日）。

三、恒达项目

- 1.支撑加固完成（12月9日至13日）；
- 2.支架安装完成（12月8日至11日）；
- 3.箱变、SVG、二次预制仓基础浇筑完成（12月6日至8日）；
- 4.配电室内设备支架安装完成。

监理单位：

截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需求。

腾盛项目：

- 1.光伏线缆穿线管穿线过多；
- 2.设备基础环网接地焊接不到位；
- 3.加固支撑端板多次开孔的需要更换；
- 4.加固施工现场必须做好防护，产生的施工垃圾及时清理；
- 5.施工过程中，禁止踩踏屋脊，施工垃圾及时处理；

恒达项目：

- 1.基坑环网接地焊接不合格；
- 2.厂房加固系杆平垫不符合要求，需整改；
- 3.屋面的施工垃圾未处理。

福莱居项目：

- 1.屋面的施工垃圾未处理；
- 2.逆变器安装有阴影的需更换位置；
- 3.施工资料尽快报审，要与施工进度同步进行。

建设单位：

- 1.加固进度滞后，严重影响光伏施工；
- 2.现场施工需做好安全防护，高空作业必须佩戴安全帽、安全带；

3. 现场施工产生的垃圾及时处理;

4. 施工资料尽快报审, 要与施工进度同步进行。

主送单位	沭阳昱达光伏发电有限公司		
抄送单位	天威新能源系统工程(北京)有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.12.06

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

